



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑

บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๓ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๕ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๘ |

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|----|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๙ |
| ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น | ๙ |
| ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น | ๑๐ |
| ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑๑ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ๑๓ |
| ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ | ๑๓ |
| ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ | ๑๔ |
| ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล | ๑๕ |
| ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล | ๑๖ |
| ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล | ๑๖ |

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | |
| ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ | ๑๗ |
| ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๘ |
| ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ | ๑๘ |
| ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | ๑๙ |
| ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ | ๑๙ |
| ๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน | ๑๙ |
| ๓.๓ แผนการดำเนินงาน | ๒๑ |
| ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ | ๓๓ |
| ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล | ๓๕ |

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- | | |
|--|-----|
| ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | ๘๑ |
| ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ | ๘๑ |
| ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ | ๘๓ |
| ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | ๑๔๕ |

ภาคผนวก

๑. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
๕. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ
๖. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ
๗. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ
๘. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก "วิสัยทัศน์" ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ กำหนดว่า "ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การคมนาคมสะดวก รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ" ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ที่ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุญาติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จำนวน ๑๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน จำนวน ๑๒ แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา จำนวน ๑๙๕ โครงการ
๕. งบประมาณ จำนวน ๗๘,๕๑๘,๘๘๐ บาท

สามารถดำเนินการได้เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จำนวน ๑๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน จำนวน ๑๒ แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา จำนวน ๑๗๘ โครงการ
๕. งบประมาณ จำนวน ๕๗,๙๓๒,๙๙๔.๑๐ บาท

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด ๗ แผนงาน จำนวน ๔๗ โครงการ ประกอบด้วย

- ๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน
- ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข
- ๑.๓ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๔ แผนงานงบกลาง
- ๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
- ๑.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๑.๗ แผนงานการเกษตร

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๕๔.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา มี ๑ แผนงาน จำนวน ๒๑ โครงการ ประกอบด้วย
๒.๑ แผนงานการศึกษา

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๖.๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ๑ แผนงาน จำนวน ๗๔ โครงการ ประกอบด้วย
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๗.๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล มีทั้งหมด ๒ แผนงาน จำนวน ๗ โครงการ ประกอบด้วย

๔.๑ แผนงานการศึกษา

๔.๒ แผนงานเกษตร

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๖๐.๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มีทั้งหมด ๔ แผนงาน จำนวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย

๕.๑ แผนงานเกษตร

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

๕.๓ แผนงานการศึกษา

๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร มีทั้งหมด ๑ แผนงาน จำนวน ๒๓ โครงการ ประกอบด้วย

๑.แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานสถิติและวิชาการ)

๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๕๕.๖๐

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ และเป็นไปตามหลักการกำกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ทั้งนี้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ตุลาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำถือ ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำถือ ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทำถือ

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำถือ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลทำถือ

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลทำถือ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทำถือ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลทำถือ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจจะได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ คัดเลือกจำนวนสามคน

-นายเชิดศักดิ์ มีสุข ตำแหน่ง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ม.๖

-นายณัฐพงษ์ ประสมส่อง ตำแหน่ง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ม.๕

-นายเอกกมล คำวิสูตร ตำแหน่ง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ม.๗

- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

-นายอินเป็ก อบอูน ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม

-นายมอญ บุญของ ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม

- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

-นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต้า

-นายปฐมทัศน์ อวดห้าว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าถ่อน

- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

-นางสาววรรณุช ณะโรจน์รุ่งเรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-นางกานดา อินสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

-นายสุบิน มณีวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

-นายพุมพิงษ์ ขาวนวล ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

- (๖) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

-นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต้า

- (๗) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ
-นางสาววรรณภา สิติวรรณา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
- (๘) ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
-นางสาวเยาวพา ไชยเลิศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓,๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (๖) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๗) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (๘) สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และ (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๔


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกย่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกย่องมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออก

ติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง


ขั้นตอนที่ ๕

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนการรายงานผล



ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล



๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

วิธี เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ นอกจากการกำหนดหัวระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ่างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้อย่างเหมาะสม

๔.๑ วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ๕ เครื่องมือสำคัญดังนี้

๔.๒.๑ สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ ผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ ๒ วิธี คือ (๑) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (๒) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๔.๒.๒ บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๓ การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔.๒.๔ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๔.๒.๕ แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

๔.๓ รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

๔.๓.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ <http://e-plan.dla.go.th>

๔.๓.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในแต่ละยุทธศาสตร์

๔.๓.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ มีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ แต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ บ้านบัวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ในตำบล

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๗.๕)
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒.๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๖๘ โครงการ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๒๑ โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน ๘ โครงการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๘๙ โครงการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ในตำบล จำนวน ๗ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จำนวน ๖ โครงการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จำนวน ๓๗ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๓.๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๓.๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	จ ำ น ว น โครงการใน ข้อบัญญัติ	จ ำ น ว น โครงการ ดำเนินการจริง	งบประมาณที่ตั้ง ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ		คิดเป็น ร้อยละ
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๓	๑๒๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	๗๕,๕๖๑	๖๕.๗๑
๒.แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	๑๒	๗	๑,๑๘๕,๐๐๐	๖๕๒,๕๐๐	๕๐๖,๐๘๔.๕๐	๗๗.๕๖
๓.แผนงานการศึกษา	๓	๒	๓๓๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๓๓,๔๒๖	๓๗.๑๔
๔.แผนงานสาธารณสุข	๓๔	๒๑	๘๓๐,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๒๗๔,๑๐๕	๔๐.๗๖
๕.แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	๓๙	๓๘	๙๐๔,๕๐๐	๗๗๕,๓๐๐	๖๗๗,๙๐๑	๘๗.๔๔
๖.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๓	๓๑๓,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๙๘,๒๐๗	๕๖.๑๒
๗.แผนงานการเกษตร	๒	๒	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๕,๒๓๘	๖๓.๐๙
๘.แผนงานงบกลาง	๘	๘	๓๒,๑๒๔,๔๐๐	๓๒,๑๑๑,๒๗๒	๒๗,๗๒๒,๙๖๒.๘๕	๘๖.๓๓
รวมทั้งสิ้น	๑๐๖	๘๔	๓๕,๘๕๑,๙๐๐	๓๔,๖๓๔,๐๗๒	๒๙,๔๑๓,๔๘๕.๓๕	๘๔.๗๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	จ ำ น ว น โครงการใน ข้อบัญญัติ	จ ำ น ว น โครงการ ดำเนินการจริง	งบประมาณที่ตั้ง ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ		คิดเป็น ร้อยละ
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	
แผนงานการศึกษา	๙	๘	๑๕,๐๕๐,๐๐๐	๑๔,๘๓๐,๑๒๘	๑๒,๙๓๗,๖๕๒.๖๘	๘๗.๒๔
รวมทั้งสิ้น	๙	๘	๑๕,๐๕๐,๐๐๐	๑๔,๘๓๐,๑๒๘	๑๒,๙๓๗,๖๕๒.๖๘	๘๗.๒๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๓ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	จ ำ น ว น โครงการใน ข้อบัญญัติ	จ ำ น ว น โครงการ ดำเนินการจริง	งบประมาณที่ตั้ง ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ		คิดเป็น ร้อยละ
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๖๗	๖๖	๑๒,๓๔๙,๘๖๐	๑๑,๖๔๗,๐๔๕	๑๐,๙๙๘,๒๖๓	๙๔.๔๓
รวมทั้งสิ้น	๖๗	๖๖	๑๒,๓๔๙,๘๖๐	๑๑,๖๔๗,๐๔๕	๑๐,๙๙๘,๒๖๓	๙๔.๔๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการดำเนินการจริง	งบประมาณที่ตั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ		คิดเป็นร้อยละ
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	
แผนงานการเกษตร	๖	๕	๗๗๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๓๙,๓๓๘	๓๑.๔๗
รวมทั้งสิ้น	๖	๕	๗๗๐,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๓๙,๓๓๘	๓๑.๔๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการดำเนินการจริง	งบประมาณที่ตั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ		คิดเป็นร้อยละ
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	
๑.แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๐๐
๒.แผนงานสาธารณสุข	๓	๒	๖๕๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๒๙,๓๒๑	๓๒.๖๓
๓.แผนงานเกษตร	๒	๒	๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	๓๖.๕๐
๔.แผนงานการศึกษา	๑	๑	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๓๐	๙๐.๑๕
รวมทั้งสิ้น	๗	๖	๘๕๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๗๙,๙๕๑	๔๗.๘๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ	จำนวนโครงการดำเนินการจริง	งบประมาณที่ตั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตั้งไว้ในข้อบัญญัติ		คิดเป็นร้อยละ
				อนุมัติ	เบิกจ่าย	
๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๑	๗	๔,๓๘๒,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๒๒๔,๗๕๐.๙๔	๕๕.๙๑
๒.งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	๗	๖	๑๘๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๗๕	๓๓.๔๐
๓.งานตรวจสอบภายใน	๑	๑	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ	๐
๔.งานบริหารงานคลัง	๒	๑	๕๒๐,๐๐๐	๓๘๓,๖๐๐	๙,๗๕๐	๒.๕๔
๕.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๖๐,๗๐๐	๕๘๒,๑๗๐.๗๘	๘๘.๑๑
๖.แผนงานการศึกษาฯ	๒	๑	๑,๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๖,๖๒๕	๘.๒๘
รวมทั้งสิ้น	๒๗	๑๗	๗,๑๙๗,๐๐๐	๑,๖๕๑,๓๐๐	๘๖๓,๓๗๑.๗๒	๕๒.๒๘
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์	๒๒๒	๑๘๖	๗๒,๐๖๕,๗๖๐	๖๓,๐๕๔,๕๔๕	๕๔,๓๓๒,๐๖๑.๗๕	๘๖.๑๗

สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ๙ แผนงาน โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทั้งสิ้น ๒๒๒ โครงการ ดำเนินการจริง ๑๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๘

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ในตำบล

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๐๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๘.๐๐)
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๒๒
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๒
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาในกลุ่มอาชีพในตำบล	๑๓
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๙
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒๙
รวมทั้งสิ้น		๑๙๕

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕.๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕.๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕.๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๓.๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕.๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕.๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕.๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕.๐	
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๙.๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เพื่อดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) **การสังเกต** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

๒) **บันทึกข้อมูล** แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓) **การสัมภาษณ์** อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔) **แบบสอบถาม (Questionnaire)** แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๕) **การทดสอบและการวัด** วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ หรือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด..... ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่นำมาจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ในตำบล

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๘.๐๐)
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

บทสรุปของการประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

๑) การลงข้อมูลเบื้องต้นของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน

๒) การลงแผนงาน มีความสอดคล้องและถูกต้องทุกแผนงาน

๓) การลงเป้าหมาย มีความชัดเจน วัดจำนวนเป้าหมายที่เป็นจริงได้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๑) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕.๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕.๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕.๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๓.๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕.๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕.๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕.๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕.๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๙.๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ (จำนวน ๓๒๐ คน)

๑. เพศ ชาย จำนวน ๑๔๑ คน หญิง จำนวน ๑๗๙ คน

๒.อายุ ต่ำกว่า ๓๐ ปี จำนวน ๓๕ คน ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๗๐ คน ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๑๑๓ คน ๕๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๐๒ คน

๓.การศึกษา

ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา จำนวน ๙๓ คน มัธยมศึกษา/ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่า จำนวน ๙๙ คน
 ปริญญาตรี จำนวน ๘๘ คน สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔๐ คน

๔.อาชีพ

รับราชการ จำนวน ๔๘ คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๙ คน
 รับจ้าง จำนวน ๕๒ คน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๕๐ คน
 พนักงานของรัฐ จำนวน ๕๕ คน เกษตรกร จำนวน ๘๙ คน อื่นๆ จำนวน ๗ คน

๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ					คะแนน รวม
				มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด	
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา ด้านคุณภาพ ชีวิต	๑. ๑ แผนงาน รักษาความสงบ ภายใน ๑. ๒ แผนงาน สาธารณสุข ๑. ๓ แผนงาน ศาสนา และ วัฒนธรรม ๑. ๔ แผนงานงบ กลาง ๑. ๕ แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ๑. ๖ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ ๑. ๗ แผนงาน การเกษตร	๑. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าก้อ ๒. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนงาน ประเพณี วัฒนธรรมทั้งชุมชนบน พื้นที่สูงและชุมชนพื้นที่ราบของ ตำบลท่าก้อที่ถือปฏิบัติกันมา อย่างต่อเนื่อง ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สาธารณสุขให้กับองค์กร ประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๕. การรณรงค์ การส่งเสริม การ ป้องกัน การควบคุมโรคต่างๆที่ เกิดกับประชาชน และโรคอุบัติ ขึ้นใหม่รวมไปถึงโรคติดต่อ โรค ระบาดต่างๆ ๖. ร่วมมือและประสานกับองค์กร ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในตำบล ท่าก้อ	๑๗๓	๑๒๑	๒๖	๐	๐	๓๒๐

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ					คะแนน รวม
				มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อยสุด	
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน การศึกษา	๒.๑ แผนงาน การศึกษา	๑.จัดให้มีการศึกษาเพื่อเด็ก ก่อนวัยเรียนให้มีสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวันให้เพียงพอ จากการภารกิจถ่ายโอน ๒.ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อก่อนวัยเรียน ๓.ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา ของเยาวชนและประชาชนใน หมู่บ้าน	๑๑๕	๑๘๒	๒๓	๐	๐	๓๒๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๓.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	พัฒนาระบบโครงการก่อสร้าง ถนน ระบบประปา ระบบประ ปา น้ำ งานอาคารต่างๆ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ทั่วถึง บำรุงรักษาซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์	๑๒๒	๑๘๕	๑๓	๐	๐	๓๒๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจตาม แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนากลุ่ม อาชีพในตำบล	๔.๑ แผนงาน การศึกษา ๔.๒แผนงานเกษตร	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๙๓	๙๘	๒๐	๙	๐	๓๒๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยว	๕.๑ แผนงานเกษตร ๕.๒ แผนงาน สาธารณสุข ๕.๓ แผนงาน การศึกษา ๕.๔แผนงานเคหะ และชุมชน	๑.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมตามวิถี ของชุมชนในตำบล ๒.รณรงค์ ส่งเสริมให้ ประชาชนในตำบลบริหาร จัดการขยะอย่างถูกต้อง และ การป้องกันหมอกควัน ไฟป่า	๑๑๘	๑๖๐	๓๙	๓	๐	๓๒๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การเมืองและการ บริหาร	๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑.การบริหารจัดการองค์กร และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเพื่อก้าวสู่องค์กร ทันสมัย โปร่งใส ๒.พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทำคือ ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมสำหรับ การบริหารและบริการ ประชาชน	๑๗๘	๑๐๕	๓๒	๕	๐	๓๒๐
รวม	๖	๑๑	-	-	-	-	-	-	-

๓.๓ แผนการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๑.แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	๑.โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๖
			๒.โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕
			๓.โครงการฝึกอบรมอาสา ป้องกันภัยฯ	๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๖
			๔.โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๖
			๕.โครงการวันอาสาป้องกัน ฝ่ายพลเรือน	๑๕,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๖
			๖.โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปพร.	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕
			๗.โครงการอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ป่วยติดยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๘.ลงทะเบียนฝึกอบรม อปพร.	๑๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕
			๙.อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (โครงการสนับสนุน ศูนย์บริหารเครื่องจักรกล สาธารณะระดับอำเภอ กลุ่ม โชนนิง)	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕
			๑๐.อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ)	๓๕,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๑๑.อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	๒๕,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๑๒.โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕ และ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๒. แผนงาน สาธารณสุข	๑.โครงการรณรงค์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาระบาด ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม -กรกฎาคม ๒๕๖๖
			๒.โครงการรณรงค์และควบคุม ป้องกันโรคระบาด	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖
			๓.โครงการสนับสนุนและ ร่วมกับแพทย์ พอสว.	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖
			๔.โครงการอาหารปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๖
			๕.เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน(โครงการสนับสนุน คณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับ การดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	๕๔๐,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๖
		๓.แผนงานสังคม สงเคราะห์ (งาน สวัสดิการสังคม และสังคม สงเคราะห์)	๑.โครงการส่งเสริมสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ท่าก้อ	๑๖,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕
			๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุน กองทุนออมบุญตำบลท่าก้อ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕
			๓.โครงการส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์กายอุปกรณ์ตำบลท่าก้อ	๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๕
		๔.แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน (งาน ส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน)	๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานพัฒนาสตรีตำบล ท่าก้อ	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๖
			๒.โครงการมหกรรมสูงวัยสร้าง สุขตำบลท่าก้อ	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๖
			๓.โครงการวันสตรีสากลตำบล ท่าก้อ	๓๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๔.โครงการส่งเสริมกิจกรรม ครอบครัวในชุมชนตำบลท่า ก้อ	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๖
			๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่า ก้อ	๑๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕
			๖.โครงการส่งเสริมสุขภาวะ ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๗.โครงการอบรมการแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร(ชุมชน บนพื้นที่สูง)	๑๕,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๖
			๘.โครงการอบรมการแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร(ชน ล่าง)	๑๕,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต		๙.โครงการปรับปรุง อาคาร ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลท่า ก้อ	๔๐,๐๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๑๐.เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน(โครงการ อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี)	๓๐,๐๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
		๕.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ(งานกีฬา และนันทนาการ)	๑.โครงการกีฬาเพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๒.โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕
			๓.โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ทู ปี่ นัมเบอร์ วัน	๕๐,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖
			๔.โครงการสำรวจและ จัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ ชาวบ้านและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๗,๐๐๐	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๖
			๕.โครงการคุณธรรมนำ ชีวิต	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖
			๖.โครงการจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมชาติ พันธ์	๑๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
			๗.โครงการสืบสาน ประเพณีปีใหม่ห่มเชอ(ลา หู่) (ประเพณีการกินวอ)	๘๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
			๘.โครงการอนุรักษ์ นมัสการและสร้างน้ำพระ ธาตุ	๕,๐๐๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖
			๙.โครงการอนุรักษ์ ประเพณีตักบาตรเที่ยง คืน(เบ็งปู้ด)	๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๖
			๑๐.โครงการอนุรักษ์ ประเพณีทำบุญสลาก ภัต	๕,๐๐๐	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๑๑.โครงการอนุรักษ์ ประเพณีหล่อเทียนและ แห่เทียนพรรษา	๙๐,๐๐๐	พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖
			๑๒.ประเพณีสืบชะตา บ้าน	๕,๐๐๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๕.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ(งานกีฬา และนันทนาการ)	๑๓.อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์)	๕,๐๐๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๖
			๑๔.อุดหนุนส่วนราชการ (สืบสานประเพณีมัสการ และสร้างน้ำพระธาตุคุดอย ตุง)	๘,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖
		๖.แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริม การเกษตร)	๑.โครงการอบรมการใช้ แอปพลิเคชันด้าน การเกษตร	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
			๒.โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์	๓๕,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖
			๓.โครงการอบรมเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๖
		๗.แผนงานงบกลาง	๑.เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๓๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
			๒.เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	๒๔,๐๐๐	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕
			๓.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๔,๒๒๖,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
			๔.เบี้ยยังชีพความพิการ	๕,๙๘๖,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
			๕.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๖๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
			๖.รายจ่ายตามข้อผูกพัน (สมทบเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.))	๘๒๖,๓๑๒	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
			๗.รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นตำบลท่าก้อ)	๔๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๕
			๘.รายจ่ายตามข้อผูกพัน (สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน)	๒๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน การศึกษา	๑.แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัย เรี ย น แ ล ะ ประถมศึกษา)	๑.โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖
			๒.โครงการเปิดบ้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖
			๓.โครงการฝึกอบรมและ ศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖
			๔.โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖
			๕.โครงการส่งเสริมทักษะ ทางวิชาการระดับปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	มกราคม -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๖.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒,๗๒๗,๐๐๒	ตุลาคม ๒๕๖๕- กรกฎาคม ๒๕๖๖
			๗.โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็ก การจัดกิจกรรม สะเต็ม ศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน -พฤษภาคม ๒๕๖๖
			๘.โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็ก ในการวัดผลและประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็ก ปฐมวัย	๗๐,๐๐๐	มิถุนายน -กรกฎาคม ๒๕๖๖
			๙.โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็ก เพื่อการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ปฐมวัย	๑๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๖
			๑๐.เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง)	๗๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖
			๑๑.เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการสนับสนุนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานศึกษา)	๔๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖
			๑๒.เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน และศสข.)	๗,๘๔๒,๖๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๕- กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๑.โครงการต่อเติมหลังคา อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านปางหลวง หมู่ที่ ๘	๘๔,๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๒.โครงการปรับปรุงโรง อาหาร ศพด.องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อ	๒๗๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๖
			๓.โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบล ท่าก้อ (ก่อสร้างห้องน้ำ)	๔๐๐,๒๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
			๔.โครงการปรับปรุงอาคาร เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนชัย	๓๔๒,๓๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๕.โครงการปรับปรุงอาคาร เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพนาเสรี	๘๕,๘๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๖.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒	๕๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
			๗.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เรียบคันคลอง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับพลา	๕๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๘.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖
			๙.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยน้ำขุ่น	๕๐๐,๐๐๐	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖
			๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยขมภู	๔๙๙,๐๐๐	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖
			๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘	๒๖๕,๕๐๐	กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖
			๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านลจจอ	๕๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕	๕๐๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ทวิงระยะเวลา ดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (งานโครงสร้างพื้นฐาน)	๑๔.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยอมบ้านอะบอโด หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย	๔๔๙,๕๐๐	กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖
			๑๕.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล.แบบมีฝา ปิด บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒	๘๓,๐๐๐	เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๖
			๑๖.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รูปตัวยู แบบไม่มี ฝาปิด บ้านสันมะแพน หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖
			๑๗.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๘	๒๓๔,๕๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖
			๑๘.โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กแบบมีฝาปิดพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก ศพด.บ้านพนาเสรี	๑๔๑,๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๑๙.โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน	๒,๐๐๐,๐๐๐	มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖
			๒๐.โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒๗	๕๗๑,๘๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖
			๒๑.โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ บ้านสบก้อ	๕๐๐,๐๐๐	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖
			๒๒.โครงการปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ	๓๒,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๒๓.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๒๔.โครงการปรับปรุง ถนน เข้าพื้นที่ ทาง การเกษตร หมู่ที่ ๔ ด้วย หินคลุก	๕๐,๐๐๐	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (งานโครงสร้างพื้นฐาน)	๒๕.โครงการปรับปรุง ถนนเข้าพื้นที่ทาง การเกษตร หมู่ที่ ๕ ด้วย หินคลุก	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๒๖.โครงการปรับปรุงห่อ กระจายข้าว หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับปลา	๕๓,๒๐๐	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๒๗.โครงการปรับปรุง ถนนสายกิวฮ่าง หมู่ที่ ๗ บ้านโฮ่อง	๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖
			๒๘.โครงการปรับปรุง ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย	๒๑,๑๙๐	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๒๙.โครงการปรับปรุง ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฝักแหละ	๑๗,๒๕๐	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๓๐.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้าน พร้อม วางท่อซีเมนต์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลายลาว	๕๓,๑๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๖
			๓๑.โครงการปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้าน สันมะแพน	๑๖,๙๐๐	มกราคม ๒๕๖๖
			๓๒.โครงการปรับปรุงห่อ กระจายข้าว หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าเหียง	๙๗,๗๐๐	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๓๓.โครงการจัดซื้อ กระจกโค้งมน ชนิดแอส ตันเลส พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม	๖๕,๔๐๐	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๓๔.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยน้ำขุ่น	๖๐,๕๐๐	พฤศจิกายน -ธันวาคม ๒๕๖๕
			๓๕.โครงการจัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงห่อประชุม หมู่บ้านและห้องน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าเกี๊ยะ	๖๙,๘๐๐	พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๓๖.โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้าน บาหรา	๕๒,๙๐๐	กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖
			๓๗.โครงการจัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้านและ เข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านบาหรา	๔๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖
			๓๘.โครงการปรับปรุงหอ กระจายข่าวพร้อมจัดซื้อ ครุภัณฑ์หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๐	๖๕,๕๐๐	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๓๙.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านชัยมงคล	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๖
			๔๐.โครงการปรับปรุง สะพานทางเข้าพื้นที่ ทางการเกษตร บ้านลจจ หมู่ที่ ๒๓	๗๙,๗๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖
			๔๑.โครงการปรับปรุง อาคารหอประชุม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ บ้าน แม่ต๋าน้อย	๑๐๐,๐๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖
			๔๒.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๔๓.โครงการปรับปรุง ถนนคสล.เข้าพื้นที่ การเกษตรสายทางสาย ห้วยวัดบ้านใหม่สุขสรรค์ หมู่ที่ ๒๖	๑๐๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
			๔๔.โครงการจัดซื้อวัสดุ และท่อคสล.ปรับปรุง สะพานข้ามห้วย หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว	๖,๔๔๐	ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	หัวข้อมุขระยะเวลา ดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๔๕.โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่ทางการ เกษตร หมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะ คะ	๑๐๐,๐๐๐	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๔๖.โครงการปรับปรุง ถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสาย หลักบ้านดินดำ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๔๗.โครงการปรับปรุง ถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอย ๖ หมู่ ที่ ๒ บ้านป่าอ่อน	๖๖๓,๐๐๐	ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๔๘.โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าโดยติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ณ ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อ	๕๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖
			๔๙.โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๑ หอ่อมบ้านปาง ชมพู หมู่ที่ ๙ บ้านปางน้ำ ฮ้าย	๕๕๘,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖
			๕๐.โครงการปรับปรุง สะพานไม้เป็นท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย	๒๒๑,๔๐๐	กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๖
			๕๑.โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ (องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ) หมู่ที่ ๒๖ บ้านใหม่ สุขสรรค์	๓,๑๘๙,๙๐๐	กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๖
			๕๒.โครงการจ้างเหมางาน ทาสี ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าก้อ	๑๓๖,๙๐๗	กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๖
			๕๓.จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งไฮดรอลิก จำนวน ๑ คัน	๒,๘๐๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖
			๕๔.โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙	๓๕๐,๕๐๐	กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	หัวระยะเวลา ดำเนินการ
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจตาม แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาในกลุ่ม อาชีพในตำบล	๑.แผนงานการเกษตร	๑.โครงการปลูกผักสวน ครัวรั้วกินได้	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
			๒.โครงการส่งเสริมการ ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดการใช้ สารเคมี	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖
			๓.โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มเลี้ยงสัตว์	๑๕,๐๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
			๔.โครงการเสริมสร้างยุว เกษตรกร	๑๕,๐๐๐	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๖
			๕.โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕
			๖.โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานการทำ การเกษตรตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	มกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยว	๑.แผนงานเคหะและ ชุมชน (งาน สวนสาธารณะ)	๑.อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(โครงการดูแล รักษาและปรับปรุงภูมิ ทัศน์สวนสาธารณะศาล สมเด็จพระนเรศวร มหาราช)	๑๗,๐๐๐	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕
			๒.แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัย เรียน และ ประถมศึกษา)	๑.โครงการสถานศึกษา และชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ รักษา สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐
		๓. แผนงาน สาธารณสุข	๑.โครงการบริหารจัดการ ขยะมีพิษ	๒๐,๐๐๐	มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๖
			๒.โครงการชุมชนปลอด ขยะ	๒๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖
		๔.แผนงานเกษตร (งานส่งเสริม การเกษตร)	๑.โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ชุมชน	๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน๒๕๖๕- เมษายน ๒๕๖๖
		๕.แผนงานเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ)	๑.โครงการอบรมและ ส่งเสริมการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	หัวระยะเวลา ดำเนินการ
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมือง และการบริหาร	๑.แผนงานบริหาร ทั่วไป(งานบริหารงาน ทั่วไป)	๑.โครงการอบรมพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖
			๒.โครงการกิจกรรม ๕ ส	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖
			๓.โครงการงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๖
			๔.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖
			๕.โครงการจิตอาสา พระราชทาน	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖
			๖.โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่า ก้อ	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๖
			๗.โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารงาน และการทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๖
			๘.โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๖
			๙.อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)	๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖
			๑๐.อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการประกอบรัฐพิธี)	๒๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖
			๑๑.อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการสนับสนุนการจัด งานสักการะพ่อขุนเม็งรายฯ)	๔๐,๐๐๐	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖
		๒.แผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานสถิติและ วิชาการ)	๑.โครงการความร่วมมือของ ภาครัฐและประชาชนให้มี ธรรมนุญในการนิยมสุจริต โปร่งใสและมีส่วนร่วมในทุก ระดับของตำบลท่าก้อ	๒๐,๐๐๐	กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖
			๒.โครงการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๓.โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการให้ความรู้การ เขียนโครงการและการ รายงานผลการดำเนินงาน	๒๐,๐๐๐	มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	หัวข้อย่อย ดำเนินการ
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมือง และการบริหาร	๒.แผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานสถิติและ วิชาการ)	๔.โครงการพัฒนาและ บูรณาการเชื่อมโยง แผนพัฒนาหมู่บ้านสู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
			๕.โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตำบล	๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖
			๖.โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกระบวนการ ของคณะกรรมการด้าน การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖
			๗.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕
			๘.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการในการจัดทำ งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	เมษายน- มิถุนายน ๒๕๖๖
		๓.แผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานบริหารงาน คลัง)	๑.อบรมให้ความรู้แก่ผู้ เสียภาษี	๑๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖
		๔.แผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานควบคุม ภายในและการตรวจสอบ ภายใน)	๑.โครงการอบรมการ ควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วน ตำบลทำก่อ	๑๕,๐๐๐	กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ผู้ให้ข้อมูลจากการวัดความพึงพอใจของการดำเนินการจัดทำบริการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัดผลได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด ๗ แผนงาน จำนวน ๔๗ โครงการ ประกอบด้วย

- ๑.๑แผนงานรักษาความสงบภายใน
- ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข
- ๑.๓ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๔ แผนงานงบกลาง
- ๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
- ๑.๖แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๑.๗ แผนงานการเกษตร

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๕๔.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา มี ๑ แผนงาน จำนวน ๒๑ โครงการ ประกอบด้วย

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๖.๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ๑ แผนงาน จำนวน ๗๔ โครงการ ประกอบด้วย

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๗.๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล มีทั้งหมด ๒ แผนงาน จำนวน ๗ โครงการ ประกอบด้วย

๔.๑ แผนงานการศึกษา

๔.๒ แผนงานเกษตร

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๖๐.๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มีทั้งหมด ๔ แผนงาน จำนวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย

๕.๑ แผนงานเกษตร

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

๕.๓ แผนงานการศึกษา

๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมาก ร้อยละ ๕๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร มีทั้งหมด ๑ แผนงาน จำนวน ๒๓ โครงการ ประกอบด้วย

๑. แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานสถิติและวิชาการ)

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๕๕.๖๐

๕.สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๑.แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	๑.โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๘ หมู่บ้านๆ ๕๐ คน ๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน กิจกรรมทำแนวกันไฟ กิจกรรม ลาดตระเวนไฟฟ้า	๒๐๐,๐๐๐ โอ น เ พิ่ ม ๒๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๗๘๕	๔,๒๑๕	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒.โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ๕๐ คน ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้ด้านสา ธารณภัยต่างๆ เช่นอัคคีภัย, วาตภัย, อุทกภัย,แผ่นดินไหว,ดินโคลนถล่ม ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๒๐	๑๘๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
			๓.โครงการฝึกอบรมอาสา ป้องกันภัยฯ	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔.โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) กลุ่มโรงเรียนในตำบลท่าก้อ ประชาชนตำบลท่าก้อ ๕๐ คน ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดการตื่นตัวในการ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๔๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมุ่ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๑. แผนงาน การรั กษ ความ สง บ ภายใน	๕.โครงการวันอาสาป้องกัน ฝ้ายพลเรือน	๑.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๔๐ คน สร้างความสามัคคี การทำงานแบบมีส่วนร่วม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงาน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
			๖.โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปพร.	ผู้อำนวยการศูนย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อาสาป้องกันฝ้ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๙,๕๒๕	๔๗๕	กำหนดในแผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๗.โครงการอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ป่วยติดยาเสพติด	ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่ ผ่านการบำบัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการ ไม่บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้
			๘.ลงทะเบียนฝึกอบรม อปพร.	ผู้อำนวยการศูนย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อาสาป้องกันฝ้ายพลเรือน(อปพร.) พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๕๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่ได้ ดำเนินการ ไม่บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้
			๙.อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (โครงการ สนับสนุนศูนย์บริหาร เครื่องจักรกลสาธารณะ ระดับอำเภอ กลุ่มโซนนิ่ง)	เพื่ออุดหนุนให้เทศบาลเจดีย์หลวง ดำเนินการตามโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่ได้ ดำเนินการ (คืนเงิน)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลค่าดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๑. แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	๑๐.อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ)	๑.อปท.๙ แห่ง ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ๒.เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับ อำเภอ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดำเนินการเป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๑๑.อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดฯ)	ร้อยละ ๙๐ ประชาชน ในพื้นที่อำเภอ แม่สรวย ได้รับความรู้ความเข้าใจ จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดำเนินการเป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๑๒.โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๑.ตั้งจุดบริการประชาชน องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าก้อ ๑ จุดใหญ่ ด้านชุมชน ๒๘ หมู่บ้าน ๒.ประชาชนมีความปลอดภัย ลด ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐ โ อ น เ พิ่ ม ๑,๘๐๐	๓๑,๘๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ และ เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
		๒. แผนงาน สาธารณสุข	๑.โครงการรณรงค์การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก	๑.หมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบล ๒.การแพร่ระบาดของโรคลดลง	๒๐,๐๐๐	๑๓,๑๒๗	๑,๘๗๓	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม -กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
			๒.โครงการรณรงค์และ ควบคุมป้องกันโรคระบาด	๑.หมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบล ๒.การแพร่ระบาดของโรคลดลง	๒๐,๐๐๐ โ อ น ล ด ๑๐,๐๐๐	๒๒๐	๙,๗๘๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม -กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริงวันที่ ๓-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
				๓.โครงการสนับสนุนและ ร่วมกับแพทย์ พอสว.	๑.ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบล ๒.ประชาชนได้เข้าถึงการบริการทาง การแพทย์	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๕๐	๙,๙๕๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อย่อยระยะเวลาดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒. แผนงานสาธารณสุข	๔. โครงการอาหารปลอดภัย	๑. จำนวนผู้ประกอบ การด้านอาหาร ๒. ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องอาหาร ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๙๐	๑,๒๑๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๕. เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน(โครงการ สนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านสำหรับการ ดำเนินการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๒๘	๕๔๐,๐๐๐	๓๖๘,๗๐๐	๑๗๑,๓๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
		๓. แผนงาน สังคม สงเคราะห์ (งาน สวัสดิการ สังคมและ สังคม สงเคราะห์)	๑. โครงการส่งเสริม สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลท่า ก้อ	ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ	๑๖,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๒๐๐	๕,๘๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเวลา ที่กำหนดไว้
			๒. โครงการส่งเสริม สนับสนุนกองทุนออมบุญ ตำบลท่าก้อ	กลุ่มกองทุนออมบุญ	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๘๐๐	๗,๒๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
			๓. โครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์กาย อุปกรณ์ตำบลท่าก้อ	ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่ยากไร้ และผู้ป่วย ทั่วไป	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๖,๙๕๐	๓,๐๕๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานจริงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดำเนินการ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	๑.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาสตรีตำบลท่าก้อ	กลุ่มสตรีตำบลท่าก้อ จำนวน ๓๕ คน	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๕,๔๕๐	๔,๕๕๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๖๖ดำเนินการจริง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒.โครงการมหกรรมสูงวัยสร้างสุขตำบลท่าก้อ	ผู้สูงอายุในตำบลท่าก้อ จำนวน ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนเมษายน ๒๕๖๖ดำเนินการจริง วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓.โครงการวันสตรีสากลตำบลท่าก้อ	กลุ่มสตรีตำบลท่าก้อ จำนวน ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่ได้ไม่บรรลุตามเป้าที่กำหนดไว้
			๔.โครงการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวในชุมชนตำบลท่าก้อ	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ดำเนินการจริง วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าก้อ	ผู้สูงอายุในตำบลท่าก้อ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๕,๐๐๐ โอนลด ๖,๗๐๐	๘,๓๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๖.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๙,๔๐๐	๖๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ดำเนินการจริง วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อย่อยระยะเวลาดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๔. แผนงานสร้างเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	๗.โครงการอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(ชุมชนบนพื้นที่สูง)	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	๓,๘๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๘.โครงการอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(โซนล่าง)	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๙,๖๖๗	๕,๓๓๓	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			โครงการอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี	กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าก้อ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
		๕.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)	๑.โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ๑๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๗,๕๒๕	๒,๔๗๕	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในตำบลท่าก้อ จำนวน ๑,๐๐๐ คน	๗๐,๐๐๐	๖๑,๕๐๐	๘,๕๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน -ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง เดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทู ปีนัมเบอร์วัน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ๒,๐๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๒๙,๔๔๘	๒๐,๕๕๒	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มีนาคม -พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนมีนาคม -พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลค่าดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๕. แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและ นันทนาการ)	๔. โครงการสำรวจและ จัดทำฐานข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ ชาวบ้านและภูมิปัญญา ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑-๒๘	สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ ๑-๒๘	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่ใช้ งบประมาณ)
			๕. โครงการคุณธรรมนำ ชีวิต	เด็กและเยาวชนในตำบลท่า ก้อ ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐ โ อ น ล ด ๒๙,๕๒๔	๒๐,๔๗๖	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๖. โครงการจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมชาติ พันธุ์	ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ใน ตำบลท่าก้อ	๑๓๐,๐๐๐ โอน เพิ่ม ๑๑๐,๐๐๐	๒๓๘,๑๐๐	๑,๙๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๗. โครงการสืบสาน ประเพณีปีใหม่หมู่เซอ(ลาหู่) (ประเพณีการกินวอ)	ประชาชนชาติพันธุ์ลาหู่ใน ท้องถิ่น	๘๐,๐๐๐ โ อ น ล ด ๒๒,๐๐๐	๔๐,๓๐๐	๑๗,๗๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๘. โครงการอนุรักษ์ น้มีสการและสร้งน้ำพระ ธาตุด	ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นด้านศาสนา ให้ดำรงสืบไป	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไม่เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่ใช้งบประมาณ)
			๙. โครงการอนุรักษ์ ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (เบ็งปู้ด)	ม.๑-๑๐, ม.๑๒-๑๔, ม.๒๐-๒๒, ม.๒๖-๒๗	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่ใช้ งบประมาณ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลค่าดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๕. แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและ นันทนาการ)	๑๐.โครงการอนุรักษ์ ประเพณีทำบุญสลากภัตร	ม.๑-๑๐, ม.๑๒-๑๔, ม.๒๐-๒๒, ม.๒๖-๒๗	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดำเนินการ จริง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่ใช้ งบประมาณ)
			๑๑.โครงการอนุรักษ์ ประเพณีหล่อเทียนและ แห่เทียนพรรษา	ม.๑-๒๘	๕๐,๐๐๐ โ อ น เ พื ม ๓๐,๐๐๐	๘๖,๒๓๖	๓๓,๗๖๔	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง เดือนมิถุนายน -สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๑๒.ประเพณีสืบชะตาบ้าน	ม.๑-๑๐, ม.๑๒-๑๔, ม.๒๐-๒๒, ม.๒๖-๒๗	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่ใช้งบประมาณ)
			๑๓.อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์)	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่ สรวย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มีนาคม -เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนมีนาคม -เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๑๔.อุดหนุนส่วนราชการ (สืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุดอย ตุง)	อุดหนุนสำนักงานสภา วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (งดรับการ อุดหนุน)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๖. แผนงาน การเกษตร(งาน ส่งเสริม การเกษตร)	๑.โครงการอบรมเพื่อ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๑.อาสาปศุสัตว์ จำนวน ๘๐ คน ๒.บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าน การฝึกอบรม และได้รับ หนังสือจากสัตวแพทย์ในการ มอบหมายให้เป็นผู้ที่สามารถ ฉีดวัคซีนให้สัตว์ได้	๒๐,๐๐๐	๑๕,๗๖๖	๔,๒๓๔	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมีนาคม- กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒.โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพอาสา ปศุสัตว์	๑.อาสาปศุสัตว์ตำบลทำก้อ จำนวน ๓๐ คน ๒.เพิ่มศักยภาพของอาสาปศุ สัตว์	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการจริง
			๓.โครงการอบรมการใช้ แอปพลิเคชันด้าน การเกษตร	๑.เกษตรกร จำนวน ๕๐ คน ๒.เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี ด้านการเกษตรได้มากขึ้น และ ได้รับความช่วยเหลือตาม มาตรการต่างๆ จากภาครัฐ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๖	๒๔๔	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลา ที่กำหนดไว้
		๗. แผนงานงบ กลาง	๑.เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	ลูกจ้างและพนักงานจ้างตาม ภารกิจขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทำก้อ จำนวน ๕๐ คน	๓๘๐,๐๐๐	๒๙๒,๕๗๔	๒๙,๔๒๖	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒.เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	ลูกจ้างและพนักงานจ้างตาม ภารกิจขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทำก้อ จำนวน ๕๐ คน	๒๔,๐๐๐	๖,๔๐๐	๑๗,๖๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๗. แผนงาน บ กลาง	๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ ๑-๒๘ จำนวน ๗๖ คน	๔๖๘,๐๐๐	๔๕๓,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุหมู่ ๑-๒๘ จำนวน ๓,๑๒๙ คน	๒๔,๒๒๖,๘๐๐	๒๒,๔๕๖,๙๐๐	๑๗,๓๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๕. เบี้ยยังชีพพิการ	ผู้พิการ หมู่ ๑-๒๘ จำนวน ๖๒๘ คน	๕,๙๘๖,๔๐๐	๕,๘๘๗,๘๐๐	๙๘,๖๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๖. รายจ่ายตามข้อ ผูกพัน(สมทบเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น(ก.บ.ท.))	ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ	๘๒๖,๓๑๒	๘๒๖,๓๑๒	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๗. รายจ่ายตามข้อ ผูกพัน (เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นตำบลท่า ก้อ)	สนับสนุนและส่งเสริมเป็น ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ	๔๕๐,๐๐๐	๓๐๒,๖๔๗.๕๐	๓๕๒.๕๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการ จริง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
			๘. รายจ่ายตามข้อ ผูกพัน (สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน)	ประชาชนที่เป็นสมาชิก กองทุนฯ		๐	๒๐๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ไม่ได้ สมทบเงินกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อย่อยระยะเวลาดำเนินการ
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน การศึกษา	๑. แผนงาน การศึกษา (งาน ระดับก่อนวัย เรียน และ ประถมศึกษา)	๑.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในท้องถิ่น จำนวน ๑,๕๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
			๒.โครงการเปิดบ้านวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ครูและผู้ดูแลเด็กใน สังกัด	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๓๐	๕,๐๗๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน ธันวาคม-มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๓.โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในสังกัดทุก แห่ง	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑๕๕,๕๗๓	๔๔,๔๒๗	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์- เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนมีนาคม- เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน ท้องถิ่น	หมู่ที่ ๑ - ๒๘	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนเมษายน- มิถุนายน ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการจริง ไม่เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้ (ยกเลิกโครงการ)
			๕.โครงการส่งเสริมทักษะทาง วิชาการระดับปฐมวัย	เด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทุกแห่ง	๓๐,๐๐๐	๒๒,๓๒๓	๗,๖๗๗	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๖.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ศพด. ใน สังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าก้อ	๒,๗๒๗,๐๐๒	๒,๖๘๐,๒๗๙	๔๖,๗๒๓	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๕- กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ไว้
			๗.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครู และผู้ดูแลเด็กการจัดกิจกรรม ส เต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ พัฒนาเด็กปฐมวัย	ครูและผู้ดูแลเด็กใน สังกัด	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐	๓๖,๕๒๒	๑๓,๔๗๘	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนเมษายน -พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลงการดำเนินการ
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน การศึกษา	๑. แผนงาน การศึกษา (งาน ระดับก่อนวัย เรียน และ ประถมศึกษา)	๘. โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็กใน การวัดผลและประเมินผลเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย	ครูและผู้ดูแลเด็กใน สังกัด	๗๐,๐๐๐ โ อ น เ พิ ม ๒๐,๐๐๐	๘๒,๗๔๓	๗,๒๕๗	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนมิถุนายน -กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๙. โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็กเพื่อ การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กปฐมวัย	ครูและผู้ดูแลเด็กใน สังกัด	๑๐๐,๐๐๐ โ อ น ล ด ๖๐,๐๐๐	๓๕,๒๑๐	๔,๗๙๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๑๐.เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา)	ผู้เรียนสังกัด สพฐ.ใน พื้นที่ ๘ แห่ง	๔๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลา ที่กำหนดไว้
			๑๑.โครงการอาหารเสริม (นม โรงเรียน)	๑.ผู้เรียนสังกัด สพฐ. ๒.นักเรียนสังกัด กศน. ๓.นักเรียนใน ศพด.	๔,๒๓๓,๑๐๗	๓,๑๙๔,๕๒๕.๖๑	๑,๑๐๘,๕๘๑.๓๙	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลา ที่กำหนดไว้
			๑๒.เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน และศสช.)	โรงเรียน สพฐ. ๘ แห่ง และโรงเรียน ศสช. ๓ แห่ง	๗,๘๔๒,๖๖๐ โ อ น ล ด ๒๐๕,๐๐๐	๗,๖๑๔,๐๙๑	๒๓,๕๖๙	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลา ที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลงเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๑.โครงการต่อเติมหลังคา อาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้าน บ้านปางหลวง หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ด้าน (ด้านหน้า และด้านหลังอาคาร)	๘๔,๑๐๐	๘๔,๐๐๐	๑๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒.โครงการปรับปรุงโรง อาหาร ศพด.องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าก้อ	อาคาร ๑ หลัง ดังนี้ ๑.งานติดตั้งกระจก ประตูหน้าต่าง ๒.ติดตั้งมุ้งลวด ๓.งานฝ้าเพดาน	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓.โครงการปรับปรุง อาคาร ศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าก้อ (ก่อสร้างห้องน้ำ)	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร สูง ๔.๓๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘.๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๒๐๐	๒๓๑,๕๐๐	๑๖๘,๗๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔.โครงการปรับปรุง อาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านดอนชัย	อาคารเรียน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่า ก้อกำหนด	๓๔๒,๓๐๐ โ อ น ล ด ๔๔,๔๐๐	๒๙๗,๙๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
			๕.โครงการปรับปรุง อาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านพนาเสรี	๑.ติดตั้งกันสาด จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗.๙๐ ตาราง เมตร จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๒.๙๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดยาว ๗.๘๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร ๒. ต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง ๑๐.๕๓ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ๓.งานติดตั้งรางน้ำฝน ยาว ๗.๐๐ เมตร	๘๕,๘๐๐ โ อ น ล ด ๑๒,๐๐๐	๗๓,๘๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	ห้วงระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๖.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ตารางเมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางปรับ เกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อ จากถนนคอนกรีตเดิมโรงงานอิฐ บล็อก นายอู๊ด อู๋ยี่ จุดสิ้นสุด โครงการตามระยะทาง ๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตาม สภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากจุดที่ ๑ โรงงานอิฐบล็อก นายอู๊ด อู๋ยี่ จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๑๓๒ เมตร จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับ เกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจาก ถนนคอนกรีตเดิมหนองผักหนาม จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๑๓๙ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐	๒๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง พฤศจิกายน ๒๕๖๕- มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลค่าดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๗.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเรียบคัน คลอง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับปลา	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพจุดเริ่มต้นโครงการ ต่อ จากถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตาม ระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐ ๐	๒๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
			๘.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๑	ปรับปรุงถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายจตุรงค์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ย ตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงเรียน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ยตาม สภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด ตามระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หน้าปอวิ ยะป่า กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ย ตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐ ๐	๒๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลงการดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๙.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้าน ห้วยน้ำขุ่น	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยน้ำขุ่น จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนไทย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตาม ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าห้วยอมบ้านเซเวนเด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐	๒๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม- มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๑๐.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ห้วยขมภู	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยขมภู จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ เชื่อมระหว่างห้วยอมบ้าน จุดเริ่มต้นบริเวณ สวนพ้อหลวงนรฤทธิ์ รีก้าวหน้า บ้านห้วยขมภู หมู่ ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดที่ ๒ เชื่อมระหว่างห้วยอมบ้าน จุดเริ่มต้นจากสาม แยกขึ้นไปเลยถึงเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยขมภู หมู่ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม- มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวงระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑๘ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนนทางหลวงชนบท จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๘๗.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ทางขึ้นโบสถ์ป่าม่วง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตร.ม ไหล่ ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจาก ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๗๔.๐๐ เมตร	๒๖๕,๕๐๐	๒๖๕,๕๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์- เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กุมภาพันธ์- เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านลोज	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๒๓ บ้านลोज จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ทางเข้าห่อมบ้านจะแสด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้น ต่อจากถนนคสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตาม ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ทางเข้าห่อมบ้านอาซ่า กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้น ต่อจากถนนคสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตาม ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๗๐๐	๓๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อย่อย/ระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๑๓.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒๕	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ค่าปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนงบประมาณปี ๒๕๖๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๘๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ย ตามสภาพจุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด ตามระยะทาง ๑๒๙.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ค่าปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกหน้าบ้านนายอาตอง ลอซู กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ย ตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด ตามระยะทาง ๓๒.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ค่าปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ศพด.บ้านพนาเสรี คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตาม สภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตาม ระยะทาง ๕๑.๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จุดที่ ๔ ค่าปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายอามีอ อามอ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ย ตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด ตามระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐ โ อ น ล ด ๕๐,๒๐๐	๔๔๙,๘๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้ระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๑๔.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ห่อมบ้านอะบอ โต้ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำ น้อย	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห่อม บ้านอะบอโต้ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนายอาฟอง เขอมือ ห่อม บ้านอะบอโต้ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายเล้าพะ เมอแล ห่อม บ้านอะบอโต้ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนายอาหู่ เขอมือ ห่อม บ้านอะบอโต้ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ	๔๔๙,๕๐๐	๔๔๙,๕๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖ดำเนินการ จริง กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๑๕.โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด บ้านร่ม โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒	ก่อสร้างรางระบาย คสล. แบบมีฝาปิด ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นต่อจากราง ระบายน้ำเดิม หน้าบ้านนางต๋านฟอง อุ่นคำ จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๓๓.๐๐ เมตร	๘๓,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	๕๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลงเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๑๖.โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านสัน มะแพน หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จำนวน ๓ ช่วง ความยาวรวม ๙๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๓๕ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นต่อจาก ท่อลอดเหลี่ยมหน้าบ้านนายกอง ไชยา จุดสิ้นสุดตาม ระยะทาง ๗๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๘๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้าน นายเมา สมสี จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๘.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๘๕ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นต่อจาก ท่อลอดเหลี่ยมข้างบ้านพงษ์ศักดิ์ จันทาพูน จุดสิ้นสุด ตามระยะทาง ๑๔.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงาน เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เมษายน- มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
			๑๗.โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘	ปรับปรุงรางระบายน้ำ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐เมตร ยาว ๗๕.๐๐ ม.	๒๓๔,๕๐๐ โ อ น ล ด ๒๓๔,๕๐๐	๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงาน เดือนธันวาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการ
			๑๘.โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ศพด.บ้าน พนาเสรี	๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ๒. บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ๓.เสริมไหล่ทางขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตร.ม.	๑๔๑,๑๐๐	๐	๑๔๑,๑๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้ (กันเงินก่อนนี้ผูกพัน)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๑๙.โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน	กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตร.ม	๒,๐๐๐,๐๐๐ โ อ น ล ด ๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมีนาคม- สิงหาคม ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒๐.โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๗	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๗ บ้าน ดอนแก้ว หอถึงกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๔๐ เมตร พร้อมถึงเก็บน้ำ พลาสติก ขนาด ๓.๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก	๕๗๑,๘๐๐	๕๗๑,๘๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมีนาคม- พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๒๑.โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสบก้อ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน กว้าง ๓.๖๐ ม. ยาว ๓.๖๐ ม. สูง ๑๑.๔๐ ม. หอถึงสูงขนาด ๑๒ ลบ.ม.(ถึงเก็บน้ำพลาสติก ขนาด ๓.๐ ลบ. ม. จำนวน ๔ ลูก)	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนเมษายน- มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้ (กันเงินกรณีก่อนนี้ผูกพันไว้ แล้ว)
			๒๒.โครงการปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมโพสิตโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์พร้อมขาคิดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๒๓.โครงการปรับปรุง ถนนเข้าพื้นที่ ทาง การเกษตร หมู่ที่ ๔ ด้วยหินคลุก	ปรับปรุง ถนน เข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ ด้วยหินคลุก จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ห้วยหก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ สันป่าเปา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	๑๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อย่อยระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๒๔.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๓	ปรับปรุงถนนจำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนน คสล.หน้าบ้านนายดำรงค์ เหลือแสง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพจุดเริ่มต้นต่อจาก ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๑๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปรับปรุงถนน คสล.หน้าบ้านนายไวพจน์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๒๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ปรับปรุงถนน คสล.หน้าบ้านนายอาทิตย์ จินตนะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจาก ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตาม ระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๔ ปรับปรุงถนน คสล.หน้าบ้านนายใจ โชครวย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ปรับเกลี่ยตามสภาพจุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๙.๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อย่อยระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๒๕.โครงการปรับปรุง ถนนเข้าพื้นที่ทาง การเกษตร หมู่ที่ ๕ ด้วยหินคลุก	ปรับปรุงถนน เข้าพื้นที่ทางการเกษตร ด้วยหิน คลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสบก้อ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ห้วยต้นผึ้ง จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ห้วยโป่งหลวง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ ห้วยโป่งเฒ่า ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นต่อจากถนนหินคลุก จุดที่ ๒ จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	๒๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒๖.โครงการปรับปรุง หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับพลา	ปรับปรุงหอกระจายข่าว ๑ แห่ง	๕๓,๒๐๐	๓๘,๑๐๐	๑๕,๑๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒๗.โครงการปรับปรุง ถนนสายกิวฮ้าง หมู่ที่ ๗ บ้านโฮ้ง	ปรับปรุงถนนสายกิวฮ้าง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง ธันวาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒๘.โครงการปรับปรุง ถนนเข้าพื้นที่ ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย จำนวนหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม.	๒๑,๑๙๐	๒๑,๑๙๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ดำเนินการจริง มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้ระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๒๙.โครงการปรับปรุง ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฝักและ	ปรับปรุงถนนสายหลักหมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฝัก และ จำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ลบ. ม.	๑๗,๒๕๐	๑๔,๐๐๐	๓,๒๕๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ดำเนินการจริง มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓๐.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางเข้าหมู่บ้าน พร้อมวางท่อซีเมนต์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหล่าย ลาว	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร (ฝั่งทิศเหนือกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ฝั่งทิศใต้กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร) ไหล่ทางปรับเกลี่ยตาม สภาพ พร้อมวางท่อซีเมนต์ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	๕๓,๑๐๐	๘๕,๕๐๐	๒๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓๑.โครงการปรับปรุง ไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันมะแพน	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันมะแพน	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓๒.โครงการปรับปรุง หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าเหียง	ปรับปรุงหอกระจายข่าว	๙๗,๗๐๐	๖๗,๗๐๐	๓๐,๐๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน ๒๕๖๕ดำเนินการจริง ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓๓.โครงการจัดซื้อ กระจกโค้งมน ชนิดสแตนเลส พร้อม ติดตั้ง ขนาด ๖๐ ซม. หรือ ๒๔ นิ้ว ติดตั้ง บนเลส พร้อมติดตั้ง หมู่ ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม	จัดซื้อกระจกโค้งมน ชนิดสแตนเลส พร้อม ติดตั้ง ขนาด ๖๐ ซม. หรือ ๒๔ นิ้ว ติดตั้ง ภายในหมู่บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑๒ จุด	๖๕,๔๐๐ โ อ น ล ด ๑๒,๐๐๐	๕๓,๔๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน ๒๕๖๕ดำเนินการจริง ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้ระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๓๔.โครงการจัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงหอประชุม หมู่บ้านและห้องน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าเกี๊ยะ	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้านและ ห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าเกี๊ยะ	๖๙,๘๐๐	๐	๖๙,๘๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ ไม่ได้ ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)
			๓๕.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทางหน้าบ้านนายลีสี แลเซอ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบารา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางปรับ เกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ หน้าบ้าน นายลีสี แลเซอ จุดสิ้นสุดโครงการ ตามระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทางหน้าบ้านนายลีสี แลเซอ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบารา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางปรับ เกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ หน้าบ้าน นายลีสี แลเซอ จุดสิ้นสุดโครงการ ตามระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร	๕๒,๙๐๐	๕๒,๖๐๐	๓๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓๖.โครงการจัดซื้อวัสดุ ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กในหมู่บ้าน และเข้าพื้นที่ ทาง การเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านบารา	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้านและเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านบารา	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓๗.โครงการปรับปรุง หอกระจายข่าวพร้อม จัดซื้อครุภัณฑ์หอ กระจายข่าว หมู่ที่ ๒๐	ปรับปรุงหอกระจายข่าว พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์หอกระจายข่าว ฐานกว้าง ๑.๕๐ เมตร ฐานยาว ๑.๕๐ เมตร เสาสูง ๙.๐๐ เมตร	๖๕,๕๐๐	๘๑,๙๐๐	๕,๘๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้ระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๓๘.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้าน ชัยมงคล	จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ซอย ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทาง ปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นโครงการต่อ จากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตาม ระยะทาง ๒๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ซอย ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมีนาคม- เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
			๓๙.โครงการปรับปรุง สะพานทางเข้าพื้นที่ ทางการ เกษตร บ้านล่อจ้อ หมู่ที่ ๒๓	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงสะพานทางเข้าพื้นที่ทาง การเกษตร บ้านล่อจ้อ หมู่ที่ ๒๓ โดยใช้แรงงานประชาชนสมทบ	๙๒,๗๐๐	๙๒,๗๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมีนาคม- พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔๐.โครงการปรับปรุง อาคารหอประชุม หมู่บ้าน พร้อมก่อสร้าง ห้องน้ำ หมู่ที่ ๒๔ บ้าน แม่ต๋ำน้อย	ปรับปรุงอาคารหอประชุมหมู่บ้าน ๑. ก่อผนังบล็อกคอนกรีตก่อผนังพื้นที่รวม ๗๓.๗๖ ตร.ม. ๒. ฉาบผนังและเสา พื้นที่รวม ๑๖๗.๓๑ ตร.ม. ๓. หล่อเสา คสล. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ สูง ๓.๐๐ม. ๑ ต้น ๔. ติดตั้งตาข่ายทอ # ๒” พื้นที่รวม ๑๖๔.๘๘ ตร.ม.	๒๒๑,๔๐๐	๐	๒๒๑,๔๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมีนาคม- พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๖ ไม่เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้ (กันเงินกรณีก่อ หนี้ผูกพันไว้แล้ว)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อย่อยระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๔๑.โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๒๕	ปรับปรุงถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.เดิม บึงประมาณ ๒๕๖๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ค สล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับ เกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นโครงการ ต่อจาก ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตาม ระยะทาง ๔๗.๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔๒.โครงการปรับปรุง ถนนคสล.เข้าพื้นที่ การเกษตรสายทางสาย ห้วยวัดบ้านใหม่สุข สรรค์ หมู่ที่ ๒๖	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณสวนนายณัฐพล ดวงตา จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๕๘.๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนธันวาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง ธันวาคม๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔๓.โครงการจัดซื้อวัสดุ และท่อคสล.ปรับปรุง สะพานข้ามห้วย หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว	จัดซื้อวัสดุและท่อ คสล. ปรับปรุงสะพานข้าม ห้วย หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว	๖,๔๔๐	๖,๔๑๐	๓๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔๔.โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเข้าพื้นที่ทางการ เกษตร หมู่ที่ ๒๘ บ้าน ใหม่จะคะ	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้า พื้นที่ทางการ เกษตร หมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะ คะ เพื่อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๘ บ้าน ใหม่จะคะ จุดเริ่มต้นสวน นายนะอา แซมหมี่ ถึงสวน นางวารุณี แซ่ต่วน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๐๐	๑๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลงการดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๔๕.โครงการปรับปรุง ถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสาย หลักบ้านดินดำ หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นต่อจากซุ้มปากทางเข้าหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐ โ อ น ล ด ๕๕,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐		แผนดำเนินงานกำหนดเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔๖.โครงการปรับปรุง ถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าถ่อน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นต่อจากปากทางซอย ๖ จน สิ้นสุดโครงการ ตามระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร	๖๖๓,๐๐๐ โ อ น ล ด ๗๓,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔๗.โครงการปรับปรุง ระบบระบายน้ำ โดยการ วางท่อซีเมนต์ บ้านห้วย น้ำซุ่น หมู่ที่ ๑๖	วางท่อซีเมนต์ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๓ ท่อน (รายละเอียด ตามประมาณราคากองช่างองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าก้อ) แนบท้าย	๑๘๑,๖๐๐	๑๘๑,๖๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง มิถุนายน ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔๘.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมราง ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ป่าเหียง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร ๓. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร	๖๓๖,๐๐๐	๖๐๒,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้ระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๔๙.โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ ๑๘	ก่อสร้างอาคารกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมลาน อเนกประสงค์ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๒๘๔,๗๐๐	๒๒๓,๔๙๘	๑,๒๐๒	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๕๐.โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ	ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ (รายละเอียด ตามประมาณราคางบจ้างองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อ)	๑๖,๓๐๐	๑๔,๘๓๕	๑,๔๖๕	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลา ที่กำหนดไว้
			๕๑.โครงการปุกระเบื้อง พื้นอาคารหอประชุม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดิน ดำ	ปุกระเบื้อง พื้นที่ปุกระเบื้องไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ตร.ม (รายละเอียดตาม ประมาณราคางบจ้างองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อ)	๗๐,๒๐๐	๖๖,๗๖๕	๓,๔๓๕	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๕๒.โครงการจ้างเหมา ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน แม่ตำ	จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ติดตั้งปั้มหอยโข่งพร้อมเดินท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว (รายละเอียดตามประมาณ ราคางบจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๕๓.โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับพลา	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทพื้นค สส. ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑. ปูนปอร์ตแลนด์ ๒. ทรายหยาบ ๓. หิน (รายละเอียดตามประมาณราคา จ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	๖๖,๔๐๐	๖๖,๔๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลา ที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้ระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๕๔.โครงการปรับปรุง ถนนสายสันกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านโฮ้ง	ปรับปรุงถนน สายสันกลาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตร.ม. ชนิดไหล่ทางปรับเปลี่ยตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อนและทำรางรับน้ำด้วย คสล.	๓๓,๕๐๐	๓๓,๕๐๐		แผนดำเนินงานกำหนดเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๕๕.โครงการปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๘ บ้านปางหลวง	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการ จัดซื้อวัสดุ ๑. ท่อพีวีซี ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๒. ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ๓. ข้อต่อพีวีซี ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๔. ข้อต่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ๕. น้ำยาประสาน ขนาด ๒๕๐ กรัม ๖. ค่าขนส่ง (รายละเอียดตามประมาณ ราคาของช่างองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ)	๓๕,๙๐๐	๓๕,๙๕๑	๔๙	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลา ที่กำหนดไว้
			๕๖.โครงการซ่อมแซม ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๙ บ้านปางน้ำฮ้าย	ซ่อมแซมถนนสายหลักโดยการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง ๑. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๒. หิน เบอร์ ๑ ๓. ทรายหยาบ ๔. ค่าขนส่ง (รายละเอียดตามประมาณ ราคาของช่างองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ)	๑๓,๐๐๐	๑๒,๕๕๐	๔๕๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลงการดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๕๗.โครงการต่อเติมลาน	ต่อเติมลานอเนกประสงค์ มีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๕๓ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณราคาและ แบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าก้อ)	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐		แผนดำเนินงานกำหนดเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๕๘.โครงการปรับปรุง	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คสล. ถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตาม สภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร	๑๐๐,๗๐๐	๑๐๐,๗๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๕๙.โครงการซ่อมแซม	จัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์หลอด LED ขนาด ๓๐ วัตต์ พร้อมแผงโซล่าเซลล์ และแบตเตอรี่ จำนวน ๑๕ ชุด (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	๓๓,๐๐๐	๒๐,๙๗๐	๑๒,๐๓๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๖๐.โครงการซ่อมแซม	จ้างเหมาชุด-ชนิดดิน พร้อมปรับเกลี่ย พื้นที่ ปริมาณดินชุด ๒,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ยาว ๑.๐๐ เมตร เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (รายละเอียด ตามประมาณราคากองช่างองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	๙๙,๙๐๐	๙๙,๙๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัววงระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๖๑.โครงการปรับปรุง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม	ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ขยายเขตการ จ่ายน้ำประปาและทดแทนท่อเดิมที่ เสียหาย โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑. ท่อ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ปลาย บาน ๒. น้ำยาประสานท่อ ๒๕๐ กรัม (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐		แผนดำเนินงานกำหนดเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๖๒.โครงการปรับปรุง ถนนไปพื้นที่ทางการ เกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ห้วยขมภู	ปรับปรุงถนนไปพื้นที่ทางการเกษตร ๑. จัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าน ศก. ๑.๐๐ เมตร ๒. ค่าขนส่ง (รายละเอียดตามประมาณ ราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ)	๑๕,๒๐๐	๐	๑๕,๒๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการ
			๖๓.โครงการปรับปรุง ถนน เป็นถนน คสล.เข้า พื้นที่ทางการเกษตร สาย หลังมะเดะ หมู่ที่ ๒๐ บ้าน ผาด้าย	ปรับปรุงถนน คสล.สายหลังมะเดะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับ เกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๔๘.๐๐ เมตร	๘๙,๘๐๐	๘๙,๘๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๖๔.โครงการจัดซื้อ กระจกโค้งมนจรรยา ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒๐ บ้านผาด้าย	จัดซื้อกระจกโค้งมนจรรยา ชนิดโพลี คาร์บอเนต ขนาด ๖๐ซม. หรือ ๒๔ นิ้ว จำนวน ๖ บาน	๑๗,๔๐๐	๑๗,๔๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เมษายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๖๕.โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒๕ บ้านพนาเสรี	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน บริเวณข้างโบสถ์หมู่ที่ ๒๕ จุดที่ ๒ วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน บริเวณโรงงานผลิตชา(รายละเอียดตาม ประมาณราคากองช่างองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อ) แบนท้าย (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		แผนดำเนินงานกำหนดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๖๖.โครงการปรับปรุงหอ กระจายข่าว หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว จัดซื้อวัสดุปรับปรุงหอ กระจายข่าว	๑.ปากฮอร์น ขนาด ๒๐ นิ้วพร้อมยูนิ ต์ไลน์เอาร์ทพุท ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด ๒. ยูนิต์ไลน์เอาร์ทพุท ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓ ตัว สายดรีอ์ปวาย แบบ ๓ เส้น ยาว ๒๐๐ เมตร จำนวน ๒ ม้วน (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	๑๓,๐๐๐	๑๒,๔๒๐	๕๘๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๖๗.โครงการปรับปรุง ถนนซอย ๑ ห่อมบ้าน ปางชมพู หมู่ที่ ๙ บ้าน ปางน้ำฮ้าย	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ	๑๓๐,๙๐๐	๐	๑๓๐,๙๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (กันเงิน กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัววงระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๖๘.โครงการปรับปรุง สะพานไม้เป็นท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย	กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร แบบ ช่องเดี่ยว ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน	๒๒๙,๐๐๐	๐	๒๒๙,๐๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (กันเงิน กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)
			๖๙.โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ (องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าก้อ) หมู่ที่ ๒๖ บ้าน ใหม่สุขสรรค์ (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด) บ้านใหม่สุขสรรค์	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าก้อ) หมู่ที่ ๒๖ บ้าน ใหม่สุขสรรค์ (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด)	๓,๑๘๙,๙๐๐	๐	๓,๑๘๙,๙๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (กันเงิน กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)
			๗๐.โครงการจ้างเหมา งานทาสี ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ	โครงการจ้างเหมางานทาสี ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	๑๓๖,๙๐๗	๐	๑๓๖,๙๐๗	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (กันเงิน กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)
			๗๑.โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ที่ ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อ	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ที่ ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	๔๖๐,๐๐๐	๐	๔๖๐,๐๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (กันเงิน กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)
			๗๒.โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๘ และหมู่ ที่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ปรับเกลี่ยตามสภาพ	๓๕๐,๕๐๐	๓๕๐,๕๐๐	๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา (งานโครงสร้าง พื้นฐาน)	๗๓.ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน อาคาร คลองส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	๕๕๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๑๐๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๖๕	๓๙,๙๓๕	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๗๔.โครงการปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สะพาน ฝาย บาดาล อาคาร ถนน ฯลฯ	๕๕๘,๖๐๐	๕๕๘,๖๐๐		แผนดำเนินงานกำหนดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจตาม แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนากลุ่ม อาชีพในตำบล	๑. แผนงาน การเกษตร(งาน ส่งเสริม การเกษตร)	๑.โครงการปลูกผักสวน ครัวรั้วกินได้	๑.ประชาชนจำนวน ๕๐ คน ๒.เป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนส่งเสริมการ สร้างความมั่นคงทางอาหาร	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๑๖	๔๘๔	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
			๒.โครงการส่งเสริมการ ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดการใช้สารเคมี	๑.เกษตรกร จำนวน ๕๐ คน ๒.เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มี รายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑๕,๐๐๐	๙,๙๙๖	๐๐๔	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓.โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มเลี้ยงสัตว์	๑.เกษตรกร จำนวน ๕๐ คน ๒.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาและปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ให้ดี ยิ่งขึ้น	๑๕,๐๐๐	๑๐,๙๓๐	๐๗๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนตุลาคม -ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง กุมภาพันธ์ -มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลค่าดำเนินการ
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจตาม แนวทางการปฏิรูป เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนากลุ่ม อาชีพในตำบล	๑. แผนงาน การเกษตร(งาน ส่งเสริม การเกษตร)	๔.โครงการเสริมสร้าง ยุวเกษตรกร	๑.เยาวชน จำนวน ๖๐ คน ๒.เพื่อเพิ่มกลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลทำให้อมีความพร้อมครอบคลุมในด้านการเกษตร	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๕๐	๕๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มิถุนายน -กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๕.โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑.เยาวชน จำนวน ๖๐ คน ๒.เพื่อเพิ่มกลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลทำให้อมีความพร้อมครอบคลุมในด้านการเกษตร	๑๐,๐๐๐	๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๖.โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานการทำ การเกษตรตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๑.เกษตรกร จำนวน ๕๐ คน ๒.เข้าอบรมและศึกษาดูงานได้รับความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๒๑,๑๓๐	๒๘,๘๗๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจตาม แนวทางการปฏิรูป เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนากลุ่ม อาชีพในตำบล	๒. แผนงาน การศึกษา	๑.เงินอุดหนุนส่วน ราชการ (โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง)	๑.ศพด.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ ๒.สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในท้องถิ่น ๓.เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยว	๑.แผนงานเคหะ และชุมชน (งาน สวนสาธารณะ)	๑.อุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการดูแลรักษา และปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะศาล สมเด็จพระนเรศวร มหาราช)	เพื่ออุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ในการดำเนินงานดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิ ทัศน์สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระนเรศวร มหาราช	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลค่าดำเนินการ
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยว	๒ . แ ผ น ง า น การศึกษ(งาน ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)	๑.โครงการสถานศึกษา และชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ รักษา สิ่งแวดล้อม	๑.เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน ๒.ผู้ปกครอง ทุกคน	๕๐,๐๐๐	๙,๒๒๘	๔๐,๗๗๒	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการ จริง เดือนอบรมตามโครงการเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายงานผลการ จัดการบริหารขยะ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ -กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้
		๓ . แ ผ น ง า น สาธารณสุข	๑.โครงการบริหารจัดการ ขยะมีพิษ	๑.หมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ๒.ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจใน การจัดการขยะมีพิษในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๙๐	๑,๒๑๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง วันที่ ๓-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
		๓ . แ ผ น ง า น สาธารณสุข	๒.โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๑.หมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ๒.ประชาชนในพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจใน การจัดการขยะมีพิษในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๓๔๐	๓,๖๖๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง วันที่ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
		๔.แผนงานเกษตร (งานส่งเสริม การเกษตร)	๑.โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล ทรัพยากรธรรมชาติใน ชุมชน	๑.ประชาชน จำนวน ๕๐ คน ๒. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และแหล่งเรียนรู้ ทางการเกษตรให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้รับทราบ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๘๐	๙,๗๒๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน๒๕๖๕-เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มีนาคม -พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
		๕.แผนงานเกษตร (งานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติ)	๑.โครงการอบรมและ ส่งเสริมการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑.ประชาชนจำนวน ๒๐๐ คน ๒.ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	๒๐,๐๐๐	๕,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ	
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและ การบริหาร	๑. แผนงาน บริหารทั่วไป (งานบริหารงาน ทั่วไป)	๑.โครงการอบรมพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างมี คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด หลักธรรมาภิบาล	พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้างมี คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด หลักธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ดำเนินการจริง มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)	
			๒.โครงการกิจกรรม ๕ ส	บุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าก้อ	บุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าก้อ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓.โครงการงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อและประชาชน หมู่ ๑-๒๘	พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อและประชาชน	๕๐,๐๐๐ โอ น เ พิ ม ๑๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๔.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ	พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่า ก้อ เข้าร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติ ในวันสำคัญต่างๆ	พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่า ก้อ เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
			๕.โครงการจิตอาสา พระราชทาน	พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่า ก้อ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน ในวันสำคัญต่างๆ	พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่า ก้อ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน ในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๙,๘๒๐	๑๘๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและ การบริหาร	๑.แผนงานบริหาร ทั่วไป (งาน บริหารงานทั่วไป)	๖.โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพพัฒนาภาวะ ผู้นำและด้านการบริหาร กิจการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อ	ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การ บริหารส่วนตำบลและพนักงานที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๖๔	๓,๒๓๖	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ดำเนินการจริง ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้
			๗.โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารงานและการทัศน ศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน จ้าง	ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๑๖,๐๐๐	๒๔๕,๘๑๐	๑๙๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๘.โครงการวันท้องถิ่นไทย	พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ ประชาชนตำบลท่าก้อ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ (ไม่ใช้ งบประมาณ)
			๙.อุดหนุนส่วนราชการ (โครงการจัดงานศาล สมเด็จพระนเรศวร มหาราช)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ สรวย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๑๐.โครงการประกอบรัฐ พิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ สรวย	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ดำเนินการจริง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๑๑.โครงการสนับสนุนการ จัดงานสักการะพ่อขุนเม็ง รายฯ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ สรวย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลงเวลาดำเนินการ
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและ การบริหาร	๒ . แ ผ น ง า น บริหารงานทั่วไป (งาน ส ถิ ตี แ ลະ วิชาการ)	๑.โครงการความร่วมมือ ของภาครัฐและประชาชน ให้มีธรรมาภิบาลในการนิยมน สุจริตโปร่งใสและมีส่วน ร่วมในทุกระดับของตำบล ท่าก้อ	พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อและประชาชนใน พื้นที่ตำบลท่าก้อ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)
			๒.โครงการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐ คน ๒.พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อ ได้รับความรู้การ บริหารความเสี่ยง	๑๐,๐๐๐	๘,๙๑๔	๑,๐๘๖	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓.โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการให้ความรู้การ เขียนโครงการและการ รายงานผลการดำเนินงาน	พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อและประชาชนใน พื้นที่ตำบลท่าก้อ	๒๐,๐๐๐	๑,๐๔๐	๑๘,๙๖๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖ดำเนินการจริง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๔.โครงการพัฒนาและ บูรณาการเชื่อมโยง แผนพัฒนาหมู่บ้านสู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.แผนพัฒนาชุมชน จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน ๒.แผนพัฒนาหมู่บ้านมีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ -กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน มกราคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๕.โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตำบล	พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อและประชาชนใน พื้นที่ตำบลท่าก้อ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๖.โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกระบวนการของ คณะกรรมการด้านการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลค่าดำเนินการ	
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและ การบริหาร	๒ . แ ผ น ง า น บริหารงานทั่วไป (งาน สถิติ และ วิชาการ)	๗.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติ การ จัด ทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๑๐๐ คนและประชาชนหมู่ที่ ๑-๒๘	๒๐,๐๐๐	๘,๑๒๕	๑๑,๘๗๕	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้	
				๒.พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อและ ประชาชน ได้รับความรู้ในการจัดทำ แผนพัฒนา แผนชุมชน/หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๗,๘๒๕	๒,๑๒๕	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน เมษายน- มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไป ตามเวลาที่กำหนดไว้	
				๘.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการในการจัดทำ งบประมาณ	๑.พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐ คน ๒.พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าก้อได้รับความรู้จัดการ จัดทำงบประมาณพร้อมรายละเอียดได้	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่ได้ ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)ไว้
		๓ . แ ผ น ง า น บริหารงานทั่วไป (งาน บริหารงาน คลัง)	๑.อบรมให้ความรู้แก่ผู้เสีย ภาษี	ผู้เสียภาษีในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๒๐๐ ราย	๑๕,๐๐๐	๑๓,๐๖๐	๑,๙๔๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้	
				๑.โครงการอบรมการ ควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ	พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้ (ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวข้อมูลงการดำเนินการ
๗	ครูภูมิทัศน์สำนักงาน	๑. แผนงาน การศึกษา	๑.จัดซื้อเก้าอี้พักคอย จำนวน ๗ ชุด ให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๔ แห่ง	ขนาดกว้าง ๑๔๘ เซนติเมตร ลึก ๕๐ เซนติเมตร สูง ๗๘ เซนติเมตร จำนวน ๗ ชุด	๑๘,๕๐๐	๑๘,๔๘๐	๒๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๒.จัดซื้อชั้นวางรองเท้า จำนวน ๑ ตู้ ศูนย์พัฒนา เด็กเด็กบ้านพนาเสรี	ขนาด ๒๔ ช่อง ขนาดกว้าง ๑๕๐ เซนติเมตร ลึก ๓๐ เซนติเมตร สูง ๕๐ เซนติเมตร ทำจากไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด	๔,๐๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๑๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๓.จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านลจจ	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน คุณลักษณะ มีมือ จับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๑ ตู้	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๔.จัดซื้อตู้เอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านลจจ	ตู้เอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก คุณลักษณะ มีหู ลิ้นชัก คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๑ ตู้	๖,๙๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	๒๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๕.จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน ๔ ชุด ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอย งาม	ประกอบด้วย โต๊ะ จำนวน ๔ ตัว เก้าอี้ จำนวน ๒๔ ตัว สำหรับเด็กปฐมวัย	๓๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการจริง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
			๖.จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๒๐ ตัว ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๕ แห่ง	คุณลักษณะดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ปรับปรองลมได้ ๓ ระดับ ควบคุมการ ทำงานด้วยสายเชือกดึง ปรับสายซ้าย- ขวา และหยุดสายได้ จำนวน ๒๐ ตัว	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑ . แ ผ น ง า น การศึกษาฯ	๗.จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบ ติดผนัง	เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดานหรือแบบ ติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนชัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	๙๔,๐๐๐	๙๓,๘๐๐	๒๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง เดือน มิถุนายน เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
		๒ . แ ผ น ง า น บริหารงานทั่วไป	๑.จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดานหรือแบบ ติดผนัง	เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดานหรือแบบ ติดผนัง จำนวน ๔ เครื่อง	๒๑๗,๖๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง เดือน สิงหาคม เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๒.จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ ชุด เป็น ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง เดือน กันยายน เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๓.จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ พื้นฐาน จำนวน ๖ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๖ เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	๗,๘๕๐	๗,๘๕๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง เดือน กันยายน เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ
๘	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	๑ . แ ผ น ง า น การศึกษาฯ	๑.จัดซื้อโคมไฟหลอดไลท์โซ ล่าเซลล์ (ศพด.บ้านดอน ชัย)	โคมไฟหลอดไลท์โซล่าเซลล์ LED พร้อมขายึด -ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์ -แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีซิลิคอน -แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน เก็บไฟได้ไม่ น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง -มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง เปิด ปิด อัตโนมัติ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง เดือน มิถุนายน เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
			๒.จัดซื้อโคมไฟหลอดไลท์โซ ล่าเซลล์ (ศพด.องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	โคมไฟหลอดไลท์โซล่าเซลล์ LED พร้อมขายึด -ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์ -แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโพลีซิลิคอน -แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออน เก็บไฟได้ไม่ น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง -มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง เปิด ปิด อัตโนมัติ	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง เดือน เมษายน เป็นไปตามเวลาที่ กำหนดไว้
๙	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	๑ . แ ผ น ง า น การศึกษาฯ	๑ . จั ด ซื้ อ ร ะ บ บ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๐ จุด	คุณลักษณะพื้นฐาน ชุดกล้องวงจรปิดแบบ IP ความละเอียด ๒ MP บันทึกภาพสี ๒๔h พร้อมบันทึกเสียง ประกอบด้วย ๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับติดตั้งภายใน สำนักงานบันทึกภาพสีตลอด ๒๔h พร้อมบันทึกเสียง ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๔ ช่อง ๓. HDD ๒ TB For CCTV ๔. จอ TV แสดงผลขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมขายึดผนังและงาน ติดตั้ง ๕. ตู้เหล็กจัดเก็บอุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๙๙	๑,๑๐๑	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือน มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการ จริง เดือน มีนาคม ๒๕๖๖เป็นไปตาม เวลาที่กำหนดไว้

				๖. งานติดตั้งสายสัญญาณกล้องวงจรปิดชนิดภายในอาคารแบบเหมาจัด				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัวขั้วระยะเวลาดำเนินการ
๑๐	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒. แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	๑. จัดซื้ออากาศยานไร้ คนขับ (Drone)	คุณลักษณะเฉพาะ ๑. เป็นเครื่องบินอากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพมุมสูง(โดรน) ๒. มีเลนส์ ๒ ระยะ Hasselblad L๒D-๒๐c Camera ไม่น้อยกว่า ๓๔๗.๕ x ๒๘๓ x ๑๐๗.๗ มม. (กางออก), ๒๒๑ x ๙๖.๓ x ๙๐.๓ มม. (พับเข้า) ๓. มีเลนส์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ มม. ๔. มีเซ็นเซอร์CMOS ขนาด ๔/๓ นิ้ว มุมมองกว้างไม่น้อยกว่า ๘๔ องศา รูรับแสง F๒.๘-๑๑ ๕. มีกล้องบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงที่สุดไม่น้อยกว่า ๕.๑K/๕๐fps ไฟล์ภาพ JPEG/DNG(RAW) มีเลนส์เทเลโฟโต้ ๑๖๒ มม. เซ็นเซอร์CMOS ๑/๒ นิ้ว มุมมองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ องศา รูรับแสง F๔.๔ ๖. สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงที่สุด ๔K/๓๐fps ไฟล์ภาพ JPEG Digital Zoom ๔x บันทึกวิดีโอ MP๔/MOV เลนส์มุม กว้างถ่ายภาพนิ่งไม่น้อยกว่า ๒๐ MP วิดีโอสูงถึง ๕.๑K/๕๐fps น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๙๐๐ กรัม ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑ m/s ๗. สามารถบินไกลสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลเมตร บินได้นานไม่น้อยกว่า ๔๖ นาที บินต่ำลมสูงสุด ๑๒ m/s พร้อมระบบกันสั่น ๓ แกน ๘. มีระบบ APAS ๕.๐ บันทึกวิดีโอสมูทแม้จะบินท่ามกลางสิ่งกีดขวาง ๙. พร้อมแบตเตอรี่ ขนาด ๕๐๐๐ mAh Advanced RTH ระบบบินกลับบ้านอัตโนมัติ ๑๐. ระบบส่งสัญญาณภาพสดแบบใหม่ 0๓+ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐p/๖๐fps ๑๑. ระบบความจำภายในไม่น้อยกว่า ๘GB เซ็นเซอร์Omnidirectional binocular vision system รอบทิศทางด้วยอินฟรา เรด ระบบอัจฉริยะประเมินสิ่ง กีดขวางระบุประเภทวัตถุได้ บินต่อ เนื่องนานสูงสุดถึง ๔๖ นาที ๑๒. รับประกันพร้อมบริการ และอะไหล่ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบ	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	กำหนดในแผนการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการจริง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้

				(โดยตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	เป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	หัววงระยะเวลาดำเนินการ
๑๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑.จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเคนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า เพื่อจ่ายจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ติดตั้งเคนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	๒,๘๐๐,๐๐๐	๐	๘๐๐,๐๐๐	แผนดำเนินงานกำหนดเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการ (กันเงิน)

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล
๕. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๖. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- (๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- (๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- (๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๘.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๕๐	๓๖,๔๒๙,๖๐๐	๔๗	๓๔,๙๖๙,๕๑๒	๔๑	๓๒,๒๗๓,๑๒๔.๕๐
๒.การพัฒนาด้านการศึกษา	๒๒	๑๗,๖๕๐,๐๐๐	๒๑	๑๑,๔๑๘,๗๖๒	๒๐	๑๔,๑๓๙,๘๗๕.๖๐
๓.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๒	๑๙,๑๗๕,๒๘๐	๗๔	๑๙,๙๓๕,๖๘๗	๗๑	๑๐,๗๖๙,๗๗๖
๔.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล	๑๓	๖๘๐,๐๐๐	๗	๑๙๕,๐๐๐	๗	๑๓๖,๓๒๒
๕.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๙	๖๔๐,๐๐๐	๖	๑๔๗,๐๐๐	๖	๗๗,๑๓๘
๖.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒๙	๓,๙๔๔,๐๐๐	๒๓	๔๑๕,๐๐๐	๒๐	๕๓๖,๗๕๘
รวม	๑๙๕	๗๘,๕๑๘,๘๘๐	๑๗๘	๖๗,๐๘๐,๙๖๑	๑๖๕	๕๗,๙๓๒,๙๙๔.๑๐

(๑)โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑๒ โครงการ นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๘

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗๘ โครงการ ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน ๑๖๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๙

(๓) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงิน ๕,๘๘๙,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ ๘.๗๙

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๘,๕๑๘,๘๘๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์:การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหาเสพติด

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	เพื่อให้ผู้นำชุมชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลท่าก้อ	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน ๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟฟ้า, กิจกรรมลาดตระเวนไฟฟ้า จำนวน ๑,๖๘๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑. ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน ๒. ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟฟ้า จำนวน ๑,๖๘๐ คน	๑.ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ มีบทบาทและมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลท่าก้อ ๒.ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลท่าก้อลดลง
๒.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ๕๐ คน ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี และรวดเร็ว
๓.โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสมาชิก (อปพร.)	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	พนักงาน ครู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๗ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ ๗๐ มีความรู้และมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจนสามารถใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๔.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาเสพติดให้หมดไป สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไป	บ ร ร ล, ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กลุ่มโรงเรียนในตำบลท่าก้อ ประชาชนตำบลท่าก้อ ๓๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๒ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๗๐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด
๕.โครงการวันอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน	เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของสมาชิก (อปพร.) ที่มีความพร้อมในการทำงานมีความอดทน เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและสร้างความสามัคคี การทำงานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะเครือข่ายการเชิดชูเกียรติแก่สมาชิก (อปพร.) ให้เกิดขวัญกำลังใจที่ได้เสียสละทำงานเพื่อสังคมด้วยดีตลอดมา	บ ร ร ล, ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๔๑ คน สร้างความสามัคคี การทำงานแบบมีส่วนร่วม	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๔๑ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การจัดการภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๖.โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อปพร.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ความรู้เข้าใจทักษะความสามารถในเรื่องหลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามหลักวิชาการ	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. จำนวน ๕๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. จำนวน ๕๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การจัดการภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่
๗.โครงการลงทะเบียนฝึกอบรม อปพร.	เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่หมู่บ้านละ ๒ คน ทั้ง ๒๘ หมู่บ้าน โดยมอบหมายให้ศูนย์ ปก. ๑๕ เชียงราย เป็นผู้จัดฝึกอบรมฯ	ไม่ บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	ผู้อำนวยการศูนย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๕๐ คน	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอในการจัดฝึกอบรม
๘.โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้ป่วยติดขาเทียม	เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ป่วยด้านขาเทียมให้มีอาชีพ	ไม่ บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการบำบัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากฝ่ายปกครองอำเภอแม่สรวย ได้ดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๙.โครงการสนับสนุนศูนย์บริการเครื่องจักรกล สาธารณะระดับอำเภอ กลุ่ม โชนนิง	เพื่ออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำกิจเจดีย์หลวง	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	เพื่ออุดหนุนให้เทศบาลเจดีย์หลวง ดำเนินการตามโครงการ	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ	เทศบาลเจดีย์หลวง คืบเงิน
๑๐.โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. ระดับอำเภอ	เพื่ออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำกิจเวียงสรวย	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑.อปท.๙ แห่ง ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ๒.เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	มีการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ ๙ อปท. ระดับอำเภอ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ	การบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๑๑.โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดฝ้ายปกครองอำเภอแม่สรวย	เพื่ออุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑.ร้อยละ ๙๐ ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สรวย ๒.ประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สรวยได้รับภูมิคุ้มกัน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย ได้รับภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สรวย มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด

๒.๒แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานจราจร)

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาล	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑.ตั้งจุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ๑ จุดใหญ่ และด่านชุมชน ๒๘ หมู่บ้าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.ลดการอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖ ๒.ช่วงเทศกาลปีใหม่ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖ อุบัติเหตุทางถนนจำนวน ๓ ครั้ง บาดเจ็บจำนวน ๒ ราย เสียชีวิตจำนวน ๑ ราย ๓.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ อุบัติเหตุทางถนนจำนวน ๐ ครั้ง บาดเจ็บจำนวน ๐ ราย เสียชีวิตจำนวน ๐ ราย	ประชาชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ในจำนวนที่ลดลง

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๓.แผนงานสาธารณสุข

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.ประชาชนพื้นที่ในตำบลท่าก้อ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน ๒.การแพร่ระบาดของโรคลดลง	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.พื้นที่ในตำบลท่าก้อ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน ได้รับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างทั่วถึง ๒.จำนวนอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก	๑.ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายถูกทำลาย ๒.ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้านตนเองอย่างต่อเนื่อง ๓.ผู้นำชุมชน ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี
๒.โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคระบาด	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.ประชาชนพื้นที่ในตำบลท่าก้อ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน ๒.การแพร่ระบาดของโรคลดลง	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ประชาชนพื้นที่ในตำบลท่าก้อ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน ได้รับการควบคุมและป้องกันโรคระบาด	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม โรคระบาดได้อย่างถูกวิธี
๓.โครงการสนับสนุนและร่วมกับแพทย์ พอสว.	เพื่อร่วมกิจกรรมออกหน่วย กับแพทย์ พอ.สว.	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ๒.ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	สถานที่ดำเนินการ ๑. โรงเรียนบ้านปางหลวง ๒. โรงเรียนบ้านปางน้ำฮ้าย ๓. ศศช. บ้านป่าเกี๊ยะ ๔. ศศช. บ้านแม่ตำน้อย ๕. โรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยา ๖. หอประชุมบ้านบาหรา	ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลท่าก้อ ร้อยละ ๘๐ ได้รับบริการทางการแพทย์ การสาธารณสุข และด้านบริการสังคมอย่างทั่วถึง

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๔.โครงการอาหารปลอดภัย	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑.จำนวนผู้ประกอบการด้านอาหาร จำนวน ๕๐ คน ๒.ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของ จำนวน ๕๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของ ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น
๕. อดุ ท นุ น คณะกรรมการหมู่บ้าน (ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย ๒๘ หมู่บ้าน	เพื่ออดุ ท นุ น ให้คณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับใช้ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	บรรลุตามวัตถุประสงค์	อดุ ท นุ น คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๒๘ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดฝึกอบรมให้กับประชาชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	เป้าหมายที่ขอรับเงินอดุ ท นุ น น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการหมู่บ้าน ขอรับเงินอดุ ท นุ น เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในหมู่บ้าน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ไม่เบิกเงินจำนวน ๘ หมู่บ้าน และไม่ขอรับเงิน ๑ หมู่บ้าน	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๔.แผนงานการเกษตร

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการอบรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่ออบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	๑.อาสาปศุสัตว์ จำนวน ๖๐ คน ๒.บุคลากรที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านการฝึกอบรม และได้รับหนังสือจากสัตวแพทย์ในการมอบหมายให้เป็นผู้ที่สามารถฉีดวัคซีนให้สัตว์ได้	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	บุคลากรที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๖๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.อาสาปศุสัตว์ได้รับความรู้การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และได้รับหนังสือจากสัตวแพทย์ในการมอบหมายให้เป็นผู้ที่สามารถฉีดวัคซีนให้สัตว์ได้ ๒.แมวและสุนัขได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าก้อ	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าก้อ	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น	ชุมชนท้องถิ่น มีระบบสวัสดิการชุมชนที่ดูแลประชาชน ดูแลกันเองได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนออมบุญตำบลท่าก้อ	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกองทุนออมบุญ	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	คณะกรรมการกองทุนออมบุญ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	คณะกรรมการกองทุนออมบุญ จำนวน ๔๐ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น	กองทุนออมบุญในตำบลมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
๓.โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กายอุปกรณ์ตำบลท่าก้อ	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์กายอุปกรณ์ตำบลท่าก้อ	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	คณะกรรมการศูนย์กายอุปกรณ์ตำบลท่าก้อ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๕ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	คณะกรรมการศูนย์กายอุปกรณ์ตำบลท่าก้อ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๕ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น	ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่ยากไร้ และผู้ป่วยทั่วไป มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกายอุปกรณ์เหมาะสมกับการมีภาวะที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว

กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าก้อ	เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าก้อ	บ ร ร ล ุ ต า ม วัตถุประสงค์	กลุ่มสตรีตำบลท่าก้อ จำนวน ๒๕ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๕ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าก้อได้รับพัฒนาศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น
๒.โครงการมหกรรมสูงวัยสร้างสุขตำบลท่าก้อ	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	บ ร ร ล ุ ต า ม วัตถุประสงค์	ผู้สูงอายุในตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้สูงอายุในตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้สูงอายุร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๓.โครงการวันสตรีสากลตำบลท่าก้อ	เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล	ไม่ บ ร ร ล ุ ต า ม วัตถุประสงค์	กลุ่มสตรีตำบลท่าก้อ จำนวน ๑๐๐ คน	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากวันที่๘ มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากลทางอำเภอได้ดำเนินการจัดงานในระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
๔.โครงการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวในชุมชนตำบลท่าก้อ	เพื่ออบรมมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีในสถาบันครอบครัว	บ ร ร ล ุ ต า ม วัตถุประสงค์	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับชุมชนให้เข้มแข็ง
๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าก้อ	เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ	บ ร ร ล ุ ต า ม วัตถุประสงค์	ผู้สูงอายุในตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้สูงอายุความได้รั้รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
๖.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องและสมวัยผู้สูงอายุ	บ ร ร ล ุ ต า ม วัตถุประสงค์	กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้สูงอายุความได้รั้รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๗.โครงการอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ชุมชนบนพื้นที่สูง)	เพื่ออบรมให้ความรู้การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๐ คน	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๕ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะ/ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน
๘.โครงการอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ชนกลาง)	เพื่ออบรมให้ความรู้การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะ/ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน
๙.โครงการอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีในตำบลท่าก้อ	เพื่ออุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีในตำบลท่าก้อ	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าก้อ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าก้อได้รับการพัฒนาศักยภาพ	กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าก้อได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้เกิดความเข้มแข็ง

๗.แผนงานการเกษตร

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการอบรมการใช้แอปพลิเคชันด้านการเกษตร	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้แอปพลิเคชันด้านการเกษตร	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	๑.เกษตรกร จำนวน ๙๐ คน ๒.เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรได้มากขึ้น และได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ จากภาครัฐ	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๙๓ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันด้านการเกษตร และเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตรได้มากขึ้น
๒.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์	พัฒนาประสิทธิภาพ และการทำงานของเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	๑.อาสาปศุสัตว์ตำบลทำก้อ จำนวน ๓๐ คน ๒.เพิ่มศักยภาพของอาสาปศุสัตว์	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ได้ดำเนินการ	(ยกเลิกโครงการ) กลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกเข้าร่วมอบรมเนื่องจากหลัก สูตร การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน สถานที่ฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยพะเยา

๘.๑ แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการและพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทุกด้าน	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๘๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘๔ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นประโยชน์และความสำคัญของการแข่งขันกีฬา สร้างพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย
๒.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมเคลื่อนไหว ร่างกาย ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ผู้สูงอายุในตำบลท่าก้อ จำนวน ๔๐๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๕๐ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
๓.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อห่างไกลยาเสพติด	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	เด็ก เยาวชน ในตำบลท่าก้อ จำนวน ๗๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีจิตสำนึก และเกิดตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่นของตนเอง และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่น ๆ ในชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๒๒	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	จัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๒๒	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๒๒	มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทั้ง ๓ หมู่บ้าน และจะเป็นข้อมูลที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๘.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

กลยุทธ์การพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศาสนาและจริยธรรมและการอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการคุณธรรมนำชีวิต	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.เด็กและเยาวชนในตำบลท่าก้อ จำนวน ๖๐ คน ๒.วิทยากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๒๑ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	เด็กและเยาวชนในตำบลท่าก้อเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	เด็ก และเยาวชน ที่เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม และจริยธรรม มีจิตยามารยาทที่งดงาม เรียนรู้และเข้าใจในกรปฏิบัติตามหลักคำสอนอย่างถูกต้อง
๒.โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธ์	๑.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติพันธ์ในท้องถิ่น ๒.เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ในท้องถิ่น	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน ๖๐๒ คน วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน ๖๐๑ คน	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างให้เกิดความรัก และความสามัคคีของคนในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีของชนเผ่ากลุ่มชาติพันธ์ให้ดำรงอยู่สืบไป
๓.โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่มูเซอ(ลาหู่) (ประเพณีการกินวอ)	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ผู้รู้ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนชนเผ่าในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐๐ คน	สูงเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๖๗๙ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินกิจกรรมหอย่อมบ้าน หมู่บ้าน จำนวน ๑๕ หอย่อมบ้าน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๔.โครงการอนุรักษ์นมัสการและสงฆ์พระธาตุ	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายให้ดำรงสืบไป	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	สงฆ์พระธาตุ ณ วัดพระธาตุสันป่าเทียง ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตอดจนเกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนในการส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป (ดำเนินการตามโครงการฯ ไม่ใช่งบประมาณ)
๕.โครงการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน(เป็งปู้ด)	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	ม.๑-๑๐, ม.๑๒-๑๔, ม.๒๐-๒๒, ม.๒๖-๒๗	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	วัดในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๑ วัด	ตักบาตรเที่ยงคืน(เป็งปู้ด) ณ วัดดินดำพลับพลา เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป (ดำเนินการตามโครงการฯ ไม่ใช่งบประมาณ)
๖.โครงการอนุรักษ์ประเพณีทำบุญสลากภัตร	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	ม.๑-๑๐, ม.๑๒-๑๔, ม.๒๐-๒๒, ม.๒๖-๒๗	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	วัดในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๑ วัด	ทำบุญสลากภัตร ณ วัดป่าถ่อน และวัดท่าก้อพลับพลา เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป (ดำเนินการตามโครงการฯ ไม่ใช่งบประมาณ)
๗.โครงการอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนาของพุทธศาสนิกชนให้ดำรงสืบไป	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐๐ คน	สูงเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๕๓ คน สูงเป้าหมายที่ตั้งไว้	เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา และดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๘.ประเพณีสืบชะตาบ้าน	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	บรรลุตามวัตถุประสงค์	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลทาก้อ จำนวน ๕๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	สืบชะตาบ้าน ณ วัดพระธาตุสันป่าเหียง เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป (ดำเนินการตามโครงการฯ ไม่ใช่งบประมาณ)
๙.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้ดำรงสืบไป	บรรลุตามวัตถุประสงค์	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สรวย	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่สรวย สำหรับจัดงานประเพณีสงกรานต์	ประชาชนร้อยละ ๙๐ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๑๐.โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายให้ดำรงสืบไป	บรรลุตามวัตถุประสงค์	อุดหนุนสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	งดรับเงินอุดหนุน	งดรับเงินอุดหนุน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา

กลยุทธ์:ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และบุคลากรมีคุณภาพ

๑.๑ แผนงานการศึกษาฯ

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์	บรรลุตามวัตถุประสงค์	เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๗๓ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลทำถือ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติได้รับความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลิน ที่สอดแทรกไปด้วยความรู้ ปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่ดี (ดำเนินการตามโครงการฯ ไม่ได้ใช้งบประมาณ)
๒.โครงการเปิดบ้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	บรรลุตามวัตถุประสงค์	ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครู ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๓๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๑๓๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ครู และผู้ดูแลเด็ก เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมประกวด สื่อ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่นอย่างแท้จริง	บรรลุตามวัตถุประสงค์	คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดทุกแห่ง จำนวน ๘๐ คน	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๒ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาปละ ๑ ครั้ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเป็นอย่างดี

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๔.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	แหล่งเรียนรู้ในตำบลทำก้อ จำนวน ๕ แห่ง	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าวิทยากร ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านวิทยากรไม่ได้
๕.โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย	เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑.เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ จำนวน ๑๑๗ คน ๒. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จำนวน ๕๖ คน ๓. คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ จำนวน ๒๗ คน	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๖๒ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ ได้รับการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เด็กได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ และ ความนัดทางวิชาการของเด็กและได้ทำกิจกรรมร่วมกันและประสบการณ์ใหม่
๖.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ	บรรลุตามวัตถุประสงค์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ จำนวน ๙ แห่ง	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ จำนวน ๙ แห่ง ได้รับงบประมาณในการจัดการศึกษา	๑.เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดย การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๗.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็กการจัดกิจกรรม สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)	บรรลุตามวัตถุประสงค์	ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๒๔ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๔ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความสนใจบันทึกผลการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๘.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็กในการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อเด็กปฐมวัย	เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อของผู้เรียน	บรรลุตามวัตถุประสงค์	ผู้บริหาร วิทยากร ครู และผู้ดูแลเด็กในสังกัดจำนวน ๔๐ คน	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๗ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ครูและผู้ดูแลเด็ก สามารถออกแบบเครื่องมือประเมินพัฒนาการตรงตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์เพื่อสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง ๔ ด้าน และสามารถประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและรายงานผลต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๙.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็กเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีทักษะในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	บรรลุตามวัตถุประสงค์	ผู้บริหาร วิทยากร ครู และผู้ดูแลเด็กในสังกัดจำนวน ๔๐ คน	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๗ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ครูและผู้ดูแลเด็ก ที่เข้ารับอบรมเกิดความรู้อความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการจัดระบบการณเด็กปฐมวัย และเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเสริมสมรรถนะพัฒนาวิชาชีพครู
๑๐.โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)	เพื่อให้ผู้เรียนได้รับอาหารเสริมที่มีคุณค่าของสารอาหาร มีสุขภาพแข็งแรง	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑.ผู้เรียนสังกัด สพฐ. ๒.นักเรียนสังกัด กศน. ๓.นักเรียนใน ศพด.	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลท่าก้อได้รับอาหารเสริม(นมโรงเรียน)	ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ ที่ กรมอนามัยกำหนดเจริญเติบโตสมวัย

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑๑.โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ผู้เรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ ๘ แห่ง	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๘ แห่ง ได้รับเงินอุดหนุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
๑๒.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน และ ศสช.	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	โรงเรียน สพฐ. ๘ แห่ง และโรงเรียน ศสช. ๓ แห่ง	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	โรงเรียน และ ศสช. ในเขตพื้นที่ตำบลท่าก้อ ได้รับอุดหนุนอุดหนุนอาหารกลางวัน	ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ที่ กรมอนามัยกำหนด เจริญเติบโตสมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์: การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านปางหลวง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนใช้ทำกิจกรรมในหมู่บ้าน	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ด้าน (ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	หลังคาอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน ได้รับการต่อเติม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ด้าน (ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร)	๑. ต่อเติม หลังคาอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อกำหนด ๒.ประชาชนใช้สำหรับทำกิจกรรมในหมู่บ้าน
๒.โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ	เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	อาคาร ๑ หลัง ดังนี้ ๑.งานติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่าง ๒.ติดตั้งมุ้งลวด ๓.งานฝ้าเพดาน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	โรงอาหาร ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	๑.เด็กนักเรียนใช้สำหรับรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ๒.อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง (กันเงินก้อนนี้ผูกพัน)
๓.โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทำก้อ	เพื่อปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทำก้อ (ก่อสร้างห้องน้ำ)	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร สูง ๔.๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘.๗๕.๐๐ ตารางเมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	อาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทำก้อได้รับการปรับปรุง โดยการก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๓ ห้อง	๑.อาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทำก้อได้รับการปรับปรุง เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อกำหนด ๒.ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๔.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชัย	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	บรรลุตามวัตถุประสงค์	อาคารเรียน กว้าง๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำก็อกำหนด	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชัยได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชัย เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำก็อกำหนด ๒.เด็กนักเรียนมีอาคาร สถานที่เรียน เอื้อต่อการเรียนการสอนดีมากยิ่งขึ้น
๕.โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาเสรี	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑.ติดตั้งกันสาด จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗.๙๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๒.๙๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดยาว ๗.๘๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร ๒. ต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง ๑๐.๕๓ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ๓.งานติดตั้งรางน้ำฝน ยาว ๗.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพนาเสรีได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	๑.อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพนาเสรี เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำก็อกำหนด ๒.เด็กนักเรียนมีอาคารสถานที่เรียน เอื้อต่อการเรียนการสอนดีมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒	๑. เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก ๒. เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเดิน ทาง ของประชาชน ๓. เพื่อให้ประชาชนใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกจากถนนคอนกรีตเดิม โรงงานอิฐบล็อก นายอู๊ด อู่ยี่ จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากจุดที่ ๑ โรงงานอิฐบล็อก นายอู๊ด อู่ยี่ จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๑๓๒ เมตร จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๗.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเดิมหนองผักหนาม จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๑๓๙ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ก่อสร้างถนน จำนวน ๓ จุด ความยาว รวมทั้งสิ้น ๒๗๖ เมตร	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒ ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อกำหนด ๒. ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคันคลอง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับพลา	๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพจุดเริ่มต้นโครงการ ต่อจากถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๒๑๕.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ก่อสร้างถนน ๑ เส้น ความยาว ๒๑๕ เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคันคลอง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับพลา ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๘.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายจตุรงค์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๑๒๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างโรงเรียน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าปอวิ ยะป่า กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๓ จุด ความยาวรวม ๒๖๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๙.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยน้ำขุ่น	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยน้ำขุ่น จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนไทย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าห้วยอบบ้านเซเว่นเด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๘๐.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๒๒๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยน้ำขุ่น ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำ กิ่งกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑๐.โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยชมภู จำนวน ๒ จุด	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยชมภู จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ เชื่อมระหว่างห้วยอมบ้านจุดเริ่มต้นบริเวณสวนพ้อหลวงนรฤทธิ์ รักก้าวหน้า บ้านห้วยชมภู หมู่ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดที่ ๒ เชื่อมระหว่างห้วยอมบ้านจุดเริ่มต้นจากสามแยกขึ้นไปเลยถึงเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยชมภู หมู่ที่ ๑๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับปรับเกลี่ยตามสภาพ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๒๖๘ เมตร	๑.ปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยชมภู จำนวน ๒ จุด ได้มาตรฐานได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ กำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑๑.โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๑๘	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนนทางหลวงชนบท จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๘๗.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นโบสถ์ป่าม่วง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๗๔.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๑๖๑ เมตร	๑.โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๑๘ ได้มาตรฐานได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำก็้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑๒.โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๒๓ บ้านลोजอ	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านลोजอ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าห้อยมบ้านจะแส กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพจุดเริ่มต้นต่อจากถนนคสล.เดิมจุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าห้อยมบ้านอาซ่า กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพจุดเริ่มต้นต่อจากถนนคสล.เดิมจุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๒๘๐ เมตร	๑. โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๒๓ บ้านลोजอ ได้มาตรฐานได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อกำหนด ๒. ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/ โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑๓.โครงการ ปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๒๕	๑.เพื่อปรับปรุงถนน ให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชน ใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ค่าปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ต่อจากถนนงบประมาณปี ๒๕๖๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตาม ระยะทาง ๑๒๙.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ค่าปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สามแยกหน้าบ้านนายอาตอง ลอชู กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อ จากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๓๒.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ค่าปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หน้า ศพด.บ้านพนาเสรี คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจาก ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๕๑.๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน จุดที่ ๔ ค่าปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หน้าบ้านนายอามือ อามอ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจาก ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๔ จุด ความยาวรวม ๒๖๒ เมตร	๑.โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๒๕ ได้มาตรฐานได้มาตรฐาน เป็นไป ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลทำก็กำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑๔.โครงการปรับปรุงถนนหย่อมบ้านอะบอดู่ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ต๋ำน้อย จำนวน ๓ จุด	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านอะบอดู่ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ต๋ำน้อย จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนายอาพอง เขอมือ หย่อมบ้านอะบอดู่ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ต๋ำน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนายเล้าพะ เมอแล หย่อมบ้านอะบอดู่ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ต๋ำน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดที่ ๓ บริเวณบ้านนายอาหู่ เขอมือ หย่อมบ้านอะบอดู่ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ต๋ำน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๓ จุด ความยาวรวม ๑๖๐ เมตร	๑.โครงการปรับปรุงถนนหย่อมบ้านอะบอดู่ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ต๋ำน้อย จำนวน ๓ จุด ได้มาตรฐานได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ กำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒	เพื่อระบายน้ำให้ไหลสะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ก่อสร้างรางระบาย คสล. แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นต่อจากรางระบายน้ำเดิม หน้าบ้านนางต๋านฟอง อุ่นคำ จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๓๓.๐๐ เมตร	บรรจุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ๑ เส้น ความยาว ๓๓ เมตร	๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒ ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ระบายน้ำให้ไหลสะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
๑๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ ๑๓	เพื่อระบายน้ำให้ไหลสะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู จำนวน ๓ ช่วง ความยาวรวม ๙๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๓๕ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นต่อจากท่อลอดเหลี่ยม หน้าบ้านนายก่อง ไชยา จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๗๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๘๕ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายเมฆา สมสี จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๘.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๘๕ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดเริ่มต้นต่อจากท่อลอดเหลี่ยม ข้างบ้านพงษ์ศักดิ์ จันทาพูน จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๑๔.๐๐ เมตร	บรรจุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๓ ช่วง ความยาวรวม ๙๓ เมตร	๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด หมู่ที่ ๑๓ ได้มาตรฐานได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ระบายน้ำให้ไหลสะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑๗.โครงการปรับปรุง วางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อระบายน้ำให้ไหล สะดวกลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	ไม่บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงวางระบายน้ำ เป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝา ปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว๗๕.๐๐ ม.	ไม่บรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิก โครงการ)
๑๘.โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ศพด.บ้าน พนาเสรี	๑.เพื่อระบายน้ำให้ ไหลสะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	บรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	๑.ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ๒. บ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน ๓.เสริมไหล่ทางขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตร.ม.	บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ๑ เส้น ความยาว ๒๐ เมตร	๑.ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝา ปิดพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ศพด.บ้านพนา เสรี อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง (กันเงินก่อกำหนดผู้กัก)

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑๙.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	กว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตร.ม	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ได้ดำเนินการ	(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่)
๒๐.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๗	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค	บรรลุตามวัตถุประสงค์	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว หอดึงกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๔๐ เมตร พร้อมถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาด ๓.๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ ลูก	๑.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๗ ได้มาตรฐานได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำ กิ่งกำหนด ๒.ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค
๒๑.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสบก้อ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค	บรรลุตามวัตถุประสงค์	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน กว้าง ๓.๖๐ ม. ยาว ๓.๖๐ ม. สูง ๑๑.๔๐ ม. หอดึงสูงขนาด ๑๒ ลบ.ม.(ถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาด ๓.๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๔ ลูก	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสบก้อ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (กันเงินก่อสร้างนี้ผูกพัน)
๒๒.โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ	๑.เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ ๒.เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของประชาชน	บรรลุตามวัตถุประสงค์	ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์พร้อมขาติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ได้รับการปรับปรุง	๑.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ ถูกต้องครบถ้วน ๒.ประชาชน ใช้นถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๒๓.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนนจำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ปรับปรุงถนน คสล.หน้าบ้านนายดำรง เหลือแสง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพจุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๑๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ปรับปรุงถนน คสล.หน้าบ้านนายไพบจน์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๒๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ปรับปรุงถนน คสล.หน้าบ้านนายอาทิตย์ จันทะนะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๑๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๔ ปรับปรุงถนน คสล.หน้าบ้านนายใจ โชครวย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพจุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๙.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๔ จุด ความยาวรวม ๖๐ เมตร	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง (กันเงินก่อนผูกพัน)

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๒๔.โครงการปรับปรุงถนน เข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ ด้วยหินคลุก	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุง ถนน เข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ ด้วยหินคลุก จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ห้วยหก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ สันป่าเปา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๓๗๐ เมตร	๑.ปรับปรุง ถนน เข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ ด้วยหินคลุก ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ กำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น
๒๕.โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ ด้วยหินคลุก	๑.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มา ได้สะดวก ๒.เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเดิน ทาง ของ ประชาชน ๓.เพื่อให้ประชาชนใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนน เข้าพื้นที่ทางการเกษตร ด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสบก้อ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ ห้วยต้นผึ้ง จุดเริ่มต้นต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ห้วยโป่งหลวง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ ห้วยโป่งแจ่ม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นต่อจากถนนหินคลุก จุดที่ ๒ จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๓ จุด ความยาวรวม ๗๕๐ เมตร	๑.ปรับปรุง ถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ ด้วยหินคลุก ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ กำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๒๖.โครงการปรับปรุง หอกระจายข้าว หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับพลา	เพื่อปรับปรุงหอกระจาย ข้าวหมู่บ้านให้มีสภาพที่ ใช้งานได้อย่างปกติ	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงหอกระจายข้าว ๑ แห่ง	บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	หอกระจายข้าวหมู่บ้านได้รับ การปรับปรุง	๑. ปรับปรุงหอกระจายข้าว หมู่ที่ ๖ บ้านท่า ก้อพลับพลา ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบ แปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ กำหนด ๒.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหอกระจายข้าวที่ได้มาตรฐานและ ครอบคลุม
๒๗.โครงการปรับปรุง ถนนสายกิวฮ่าง หมู่ที่ ๗ บ้านโฮ้ง	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนนสายกิวฮ่าง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ย ตามสภาพ	บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๔๐ เมตร	๑.ปรับปรุง ถนนสายกิวฮ่าง หมู่ที่ ๗ บ้าน โฮ้ง ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น
๒๘.โครงการปรับปรุง ถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ การเกษตร ด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย จำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม.	บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑ เส้น	๑. ปรับปรุง ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย ได้มาตรฐาน เป็นไปตาม แบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่า ก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น
๒๙.โครงการปรับปรุง ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฝักแหละ	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนนสายหลักหมู่ ที่ ๑๑ บ้านแม่ฝักแหละ จำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ลบ.ม.	บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑ เส้น	๑. โครงการปรับปรุง ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฝักแหละ ได้มาตรฐาน เป็นไป ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๓๐.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน พร้อมวางท่อซีเมนต์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหล่ายลาว	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร (ฝังทึศเหนือกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ฝังทึศใต้กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร) ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ พร้อมวางท่อซีเมนต์ ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อซีเมนต์ จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๑๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน พร้อมวางท่อซีเมนต์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหล่ายลาว ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ทำก้อกำหนด ๒. ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๓๑.โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันมะแพน	๑.เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ ๒.เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของประชาชน	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันมะแพน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านได้รับการปรับปรุง	๑.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันมะแพน ถูกต้องครบถ้วน ๒.ประชาชน ใช้ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
๓๒.โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าเหียง	เพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้มีสภาพที่ใช้งานได้ อย่างเป็นปกติ	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงหอกระจายข่าว	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	หอกระจายข่าว หมู่บ้าน ได้รับการปรับปรุง	๑.ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าเหียง ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อกำหนด ๒.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างจากหอกระจายข่าวที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๓๓.โครงการจัดซื้อกระจกโค้งมน ชนิดสแตนเลส หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม	เพื่อป้องกันอันตราย ณ จุดเสี่ยง หรือทางแยก ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของประชาชน	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	จัดซื้อกระจกโค้งมน ชนิดสแตนเลส พร้อมติดตั้ง ขนาด ๖๐ ซม. หรือ ๒๔ นิ้ว ติดตั้งภายใน หมู่บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑๒ จุด	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	จัดซื้อกระจกโค้งมน ชนิดสแตนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ จุด	๑.จัดซื้อกระจกโค้งมน ชนิดสแตนเลส หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม ถูกต้องครบถ้วน ๒.ประชาชนได้รับการป้องกันอันตราย ณ จุดเสี่ยงหรือทางแยก ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของประชาชน
๓๔.โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน และห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าเกี๊ยะ	๑.เพื่อให้ประชาชนใช้ทำกิจกรรม	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงหอประชุม หมู่บ้านและห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าเกี๊ยะ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)
๓๕.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านบารา	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน สายทางหน้าบ้านนายลีสี่ แลเชอ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบารา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าบ้าน นายลีสี่ แลเชอ จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๓๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านบารา ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ทำข้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๓๖.โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านและเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านบารา	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านและเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านบารา	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนนได้รับการซ่อมแซมจำนวน ๑ เส้น	๑. จัดซื้อวัสดุปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านและเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๙ บ้านบารา ถูกต้องครบถ้วน ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๓๗.โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๐	เพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างปกติ	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงหอกระจายข่าวพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์หอกระจายข่าวฐานกว้าง ๑.๕๐ เมตร ฐานยาว ๑.๕๐ เมตร เสาสูง ๙.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	หอกระจายข่าวหมู่บ้านได้รับการปรับปรุง	๑.ปรับปรุงหอกระจายข่าวพร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๐ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆจากหอกระจายข่าวที่ได้มาตรฐานและครบคลุม
๓๘.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านชัยมงคล	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ซอย ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๒๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ซอย ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๕๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านชัยมงคล ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๓๙.โครงการปรับปรุงสะพานทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้านลोजอ หมู่ที่ ๒๓	๑.เพื่อปรับปรุงสะพานให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ล, ต ำ ม วัตถุประสงค์	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงสะพานทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้านลोजอ หมู่ที่ ๒๓ โดยใช้แรงงานประชาชนสมทบ	บรรลุป้เป้าหมายที่ตั้งไว้	สะพานได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น	๑.จัดซื้อวัสดุปรับปรุงสะพานทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้านลोजอ หมู่ที่ ๒๓ ถูกต้องครบถ้วน ๒.ปรับปรุงสะพานได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๔๐.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย	๑.เพื่อให้ประชาชนใช้ทำกิจกรรมในหมู่บ้าน	บ ร ร ล, ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงอาคารหอประชุมหมู่บ้าน ๑.ก่อนผนังบล็อกคอนกรีตก่อผนังพื้นที่รวม ๗๓.๗๖ ตร.ม. ๒.ฉาบผนังและเสา พื้นที่รวม ๑๖๗.๓๑ ตร.ม. ๓. หล่อเสา คสล. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ สูง ๓.๐๐ม. ๑ ต้น ๔. ติดตั้งตาข่ายทอ # ๒” พื้นที่รวม ๑๖๔.๘๘ ตร.ม.	บรรลุป้เป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงอาคารหอประชุมหมู่บ้าน จำนวน ๑ หลัง	๑.ปรับปรุงอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนมีอาคารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
๔๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ล, ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนน คสล.ต่อจากถนนคสล.เดิมปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตร.ม ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพจุดเริ่มต้นโครงการ ต่อจากถนนคสล.เดิม จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๔๗.๐๐ เมตร	บรรลุป้เป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนนได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น ความยาว ๔๗ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๕ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๔๒.โครงการปรับปรุงถนนคสล. เข้าพื้นที่การเกษตรสายทางสาย ห้วยวัด บ้านใหม่สุขสรรค์ หมู่ที่ ๒๖	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตร.ม ไหล่ทาง ปรับ เก ลี ย ตาม สภาพ จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณสวนนายณัฐพล ดวงตา จุดสิ้นสุดโครงการตามระยะทาง ๕๘.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๕๘ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนคสล.เข้าพื้นที่การเกษตรสายทางสายห้วยวัด บ้านใหม่สุขสรรค์ หมู่ที่ ๒๖ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ทำือกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๔๓.โครงการจัดซื้อวัสดุและท่อ คสล.ปรับปรุงสะพานข้ามห้วย หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว	๑.เพื่อปรับปรุงสะพานให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	จัดซื้อวัสดุและท่อ คสล. ปรับปรุงสะพานข้ามห้วย หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	สะพานข้ามห้วยหมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว ได้รับการปรับปรุง	๑.จัดซื้อวัสดุและท่อคสล.ปรับปรุงสะพานข้ามห้วย หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว ถูกต้องครบถ้วน ๒.สะพานข้ามห้วยได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๔๔.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะคะ	๑.เพื่อซ่อมแซมถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะคะ เพื่อจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะคะ จุดเริ่มต้นสวน นายนะอา แซ่หมี่ ถึงสวน นางวารุณี แซ่ตัน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนนได้รับการซ่อมแซม จำนวน ๑ เส้น	๑.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะคะ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำือกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๔๕.โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักบ้านดินดำ หมู่ที่ ๑	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นต่อจากซุ้มปากทางเข้าหมู่บ้าน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๓๐๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักบ้านดินดำ หมู่ที่ ๑ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำก็้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๔๖.โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าถ่อน	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นต่อจากปากทางซอย ๖ จนถึงสิ้นสุดโครงการ ตามระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๔๕๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าถ่อน ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำก็้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๔๗.โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โดยการวางท่อซีเมนต์ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๖	ปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	วางท่อซีเมนต์ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๓ ท่อน (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทำก็้อ) แนบท้าย	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ โดยการวางท่อซีเมนต์	๑.ปรับปรุงระบบระบายน้ำ โดยการวางท่อซีเมนต์ บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๖ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำก็้อกำหนด ๒.ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๔๘.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้ประชาชนใช้ทำกิจกรรมในหมู่บ้าน	บรรลุตามวัตถุประสงค์	ก่อสร้างอาคารกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พร้อมลานอเนกประสงค์ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	อาคารอเนกประสงค์ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ หลัง	๑.ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ ๑๘ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำ กิ่งกำหนด ๒.ประชาชนมีอาคารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔๙.โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑๔	๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้สะดวก	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร ๓. ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.ก่อสร้างถนน จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๗๓ เมตร ๒.ก่อสร้างวางระบายน้ำ จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๑๕ เมตร	๑.ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑๔ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำ กิ่งกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๕๐.โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ	เพื่อซ่อมแซมฝารางระบายน้ำให้ใช้งานได้ตามปกติ	บรรลุตามวัตถุประสงค์	ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ (รายละเอียดตามประมาณราคางานช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทำ กิ่ง)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ฝารางระบายน้ำได้รับการปรับปรุง	๑.ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำ กิ่งกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๕๑.โครงการปุกระเบื้อ่งพื้นอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดินคำ	เพื่อปุกระเบื้อ่งพื้นอาคารหอประชุมหมู่บ้าน	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	ปุกระเบื้อ่ง พื้นที่ปุกระเบื้อ่งไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ตรม. (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	อาคารหอประชุมหมู่บ้านได้รับการปรับปรุง	๑. ปุกระเบื้อ่งพื้นอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดินคำ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒. ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๒. ประชาชนมี สถานที่ จัดกิจกรรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๕๒.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ตำ	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน สำหรับอุปโภคบริโภค	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านติดตั้งปั้มหอยโข่งพร้อมเดินท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ประปาหมู่บ้าน ได้รับการปรับปรุง	๑.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ตำ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒. ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
๕๓.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับปลา	เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ให้ประชาชนใช้ทำกิจกรรมในหมู่บ้าน	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เทพื้นคสส. ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑. ปูนปอร์ตแลนด์ ๒. ทราวยหยาบ ๓. หิน (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	อาคารอเนกประสงค์ได้รับการปรับปรุง	๑.ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับปลา ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒. ประชาชนมีอาคาร สถานที่ สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๕๔.โครงการปรับปรุงถนนสายสันกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านโอง	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนน สายสันกลาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตร.ม. ชนิดไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อนและทำรางรับน้ำด้วยคสล.	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ปรับปรุงถนน จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๑๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนสายสันกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านโอง ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อกำหนด ๒.ประชาชนมีอาคาร สถานที่ สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๕๕.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านปางหลวง	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน สำหรับอุปโภคบริโภค	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการจัดซื้อวัสดุ ๑. ท่อพีวีซี ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๒. ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ๓. ข้อต่อพีวีซี ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๔. ข้อต่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ๕. น้ำยาประสาน ขนาด ๒๕๐ กรัม ๖. ค่าขนส่ง (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ประปาหมู่บ้าน ได้รับการปรับปรุง	๑.ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านปางหลวง ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อกำหนด ๒.ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
๕๖.โครงการซ่อมแซมถนนสายหลัก หมู่ที่ ๙ บ้านปางน้ำฮ้าย	เพื่อซ่อมแซมถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ซ่อมแซมถนนสายหลักโดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๒. หิน เบอร์ ๑ ๓. ทรายหยาบ ๔. ค่าขนส่ง (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนจำนวน ๑ เส้น	๑.ซ่อมแซมถนนสายหลัก หมู่ที่ ๙ บ้านปางน้ำฮ้าย ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๕๗.โครงการต่อเติมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย	เพื่อต่อเติมลานอเนกประสงค์สำหรับประชาชนจัดกิจกรรมต่างๆ	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ต่อเติมลานอเนกประสงค์ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๕๓ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ลานอเนกประสงค์ได้รับการปรับปรุง	๑.ต่อเติมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนมีลานสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
๕๘.โครงการปรับปรุงถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนนคสล. ถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๔๐.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๔๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ได้ มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๕๙.โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหล้าลาว	เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ ๒.เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเดิน ทาง ของประชาชน	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	จัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์หลอด LED ขนาด ๓๐ วัตต์ พร้อมแผงโซล่าเซลล์ และแบตเตอรี่ จำนวน ๑๕ ชุด (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านได้รับการปรับปรุง	๑.ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหล้าลาว ถูกต้องครบถ้วน ๒.ประชาชน ใช้ถนนสัญจรไป มา สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๖๐.โครงการซ่อมแซมถนนพื้นที่เข้าทางการเกษตรพร้อมวางท่อหมู่ที่ ๑๓ บ้านสันมะแพน	๑.เพื่อซ่อมแซมถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	จ้างเหมาชุด-ขนดิน พร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ ปริมาณดินชุด ๒,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑.๐๐ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนนพื้นที่เข้าทางการเกษตรได้รับการซ่อมแซม	๑.ซ่อมแซมถนนพื้นที่เข้าทางการเกษตรพร้อมวางท่อหมู่ที่ ๑๓ บ้านสันมะแพน ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๖๑.โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม	เพื่อปรับปรุงประปาหมู่บ้านให้งานได้ดียิ่งขึ้น	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ขยายเขตการจ่ายน้ำประปาและทดแทนท่อเดิมที่เสียหาย โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑. ท่อ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ปลายบาน ๒. น้ำยาประสานท่อ ๒๕๐ กรัม (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ประปาหมู่บ้านได้รับการปรับปรุง	๑.ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
๖๒.โครงการปรับปรุงถนนไปพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยชมพู	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนนไปพื้นที่ทางการเกษตร ๑. จัดซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศก. ๑.๐๐ เมตร ๒. ค่าขนส่ง (รายละเอียดตามประมาณราคากองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนนไปพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	๑.ปรับปรุงถนนไปพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยชมพู ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๖๓.โครงการปรับปรุง ถนน เป็นถนน คสล.เข้าพื้นที่ทางการเกษตร สายหลังมะเดะ หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาด้าย	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงถนน คสล.สายหลังมะเดะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ จุดเริ่มต้นต่อจากถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดตามระยะทาง ๔๘.๐๐ เมตร	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนน คสล.เข้าพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น	๑.ปรับปรุง ถนน เป็นถนน คสล.เข้าพื้นที่ทางการเกษตร สายหลังมะเดะ หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาด้าย ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำ กิ่งกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๖๔.โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง มนจราจร ติดตั้งภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาด้าย	เพื่อป้องกันอันตราย ณ จุดเสี่ยง หรือทางแยก ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการ เดินทางของประชาชน	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	จัดซื้อกระจกโค้งมนจราจร ชนิดโพลี คาร์บอเนต ขนาด ๖๐ซม. หรือ ๒๔ นิ้ว จำนวน ๖ บาน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	จัดซื้อกระจกโค้งมนจราจร ติดตั้งภายในหมู่บ้าน จำนวน ๖ บาน	๑.จัดซื้อกระจกโค้งมนจราจร ติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาด้าย ถูกต้องครบถ้วน ๒.ประชาชนได้รับการป้องกัน อันตราย ณ จุดเสี่ยงหรือทาง แยก ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการ เดินทางของประชาชน
๖๕.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒๕ บ้านพนาเสรี		บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน บริเวณข้างโบสถ์หมู่ที่ ๒๕ จุดที่ ๒ วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน บริเวณโรงงานผลิตชา (รายละเอียดตามประมาณราคากอง ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลทำ กิ่ง)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ จุด	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒๕ บ้านพนาเสรี จำนวน ๒ จุด ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบ แปลนที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลทำ กิ่งกำหนด

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๖๖.โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว	เพื่อปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	จัดซื้อวัสดุปรับปรุงหอกระจายข่าว ดังนี้ ๑.ปากฮอร์น ขนาด ๒๐ นิ้วพร้อมยูนิตไลน์เอาร์ทพุท ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด ๒. ยูนิตไลน์เอาร์ทพุท ขนาด ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓ ตัว สายตรีอ์พวาย แบบ ๓ เส้น ยาว ๒๐๐ เมตร จำนวน ๒ ม้วน (รายละเอียดตามประมาณราคาของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	หอกระจายข่าวได้รับการปรับปรุง	๑.ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆจากหอกระจายข่าวที่ได้ มาตรฐาน และครอบคลุม
๖๗.โครงการปรับปรุงถนนซอย ๑ หย่อมบ้านปางชมพู หมู่ที่ ๙ บ้านปางน้ำอ้าย	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนนได้รับการปรับปรุงจำนวน ๑ เส้น ความยาว ๗๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนซอย ๑ หย่อมบ้านปางชมพู หมู่ที่ ๙ บ้านปางน้ำอ้าย ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๖๘.โครงการปรับปรุงสะพานไม้เป็นท่อนเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย	เพื่อปรับปรุงสะพานไม้เป็นท่อนเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ ร ร ลุ ต า ม วัตถุประสงค์	กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร แบบช่องเดียว ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐาน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	สะพานได้รับการปรับปรุง	๑.ปรับปรุงสะพานไม้เป็นท่อนเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๖๙.โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ) หมู่ที่ ๒๖ บ้านใหม่สุขสรรค์	เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ) หมู่ที่ ๒๖ บ้านใหม่สุขสรรค์ (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด)	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	อาคารอเนกประสงค์ ได้รับการปรับปรุง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ) หมู่ที่ ๒๖ บ้านใหม่สุขสรรค์ (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง)
๗๐.โครงการจ้างเหมางานทาสี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสถานที่ ให้ดูสวยงาม	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	โครงการจ้างเหมางานทาสี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	อาคารที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้รับการปรับปรุง	อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ มีภาพลักษณ์อาคารสถานที่ ให้ดูสวยงาม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๗๑.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้รับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง)
๗๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ตามมาตรฐาน ๒.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ได้สะดวก	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางปรับเกลี่ยตามสภาพ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนนได้รับการปรับปรุง จำนวน ๑ เส้น ความยาว ๒๐๐ เมตร	๑.ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อกำหนด ๒.ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๗๓. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน อาคาร คลองส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ถนน สะพาน อาคาร คลองส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ได้รับการซ่อมแซม	ถนน สะพาน อาคาร คลองส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๗๔. โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สะพาน ฝาย บาดาล ให้ได้มาตรฐาน	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สะพาน ฝาย บาดาล อาคาร ถนน ฯลฯ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สะพาน ฝาย บาดาล อาคาร ถนน ฯลฯ ได้รับการปรับปรุง	ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สะพาน ฝาย บาดาล อาคาร ถนน ฯลฯ ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทำข้อกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล
กลยุทธ์:การพัฒนาส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมระบบการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

๑.๑ แผนงานการศึกษา

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.ศพด.ในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าก้อ ๒.สถานศึกษาสังกัด หน่วยงานอื่นในท้องถิ่น ๓.เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในท้องถิ่น	บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ร้อยละ ๘๐ เด็ก เยาวชนและ ประชาชน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง ถูกต้อง	เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

๑.๒ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	เพื่อเป็นจุดเรียนรู้การสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.ประชาชนจำนวน ๕๐ คน ๒.เป็นต้นแบบให้แก่ ประชาชนส่งเสริมการ สร้างความมั่นคงทาง อาหาร	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๑ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกผักปลอด สารพิษในรูปแบบผักสวนครัว รั้ว กินได้ ๒.ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทาง อาหาร ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
๒.โครงการส่งเสริมการ ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดการใช้สารเคมี	เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตร ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุน การผลิต เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.เกษตรกร จำนวน ๕๐ คน ๒.เกษตรกรสามารถลด ต้นทุนการผลิต มีรายได้ เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๒ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการการผลิตปุ๋ย หมักไว้ใช้เอง ๒.เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการ ผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓.โครงการส่งเสริมและ พัฒนากลุ่มเลี้ยงสัตว์	เพื่ออบรมให้ความรู้ในการ เลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.เกษตรกร จำนวน ๔๐ คน ๒.ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไป พัฒนาและปรับปรุงการ เลี้ยงสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๗ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ ที่ ได้รับ ไปพัฒนาและปรับปรุงการ เลี้ยงสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น
๔.โครงการเสริมสร้าง ยุวเกษตรกร	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี ความรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อ อาชีพการเกษตร	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.เยาวชน จำนวน ๖๐ คน ๒.เพื่อเพิ่มกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำตำบลท่าก้อให้มี ความพร้อมครอบคลุมใน ด้านการเกษตร	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๗ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย สำหรับนำไปพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๕.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อสนองแนวพระราชดำริ	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑.เยาวชน จำนวน ๕๐ คน ๒.เพื่อเพิ่มกลุ่มยุวเกษตรกรประจำตำบลท่าก้อให้มีความพร้อมครอบคลุมในด้านการเกษตร	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๓ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๖.โครงการอบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่ออบรมและศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบปลอดภัยจากสารพิษตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑.เกษตรกร จำนวน ๕๐ คน ๒.เข้าอบรมและศึกษาดูงานได้รับความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานได้รับความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์: การพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๑.๑ แผนงานการศึกษา

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการสถานศึกษาและชุมชนสะอาด ปราศจากขยะรีไซเคิลสิ่งแวดล้อม (ขยะพลาสติก=ECOBRICS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่สถานศึกษาและชุมชนในการบริหารจัดการขยะ การกำจัดขยะที่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกในการลดการทิ้งขยะ รู้วิธีคัดแยกประเภทขยะ	บ ร ร ล , ต ำ ม วัตถุประสงค์	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นำชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง จำนวน ๗๐ คน	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๒ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	จากรวบรวมแบบรายงานการจัดการขยะพลาสติก ของศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ และขยายผลการดำเนินโครงการฯ ไปยังกลุ่มผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้ จำนวน ๔๗๙.๑๗ กิโลกรัม และจัดทำ ECOBRICS จำนวน ๒,๖๙๙ ขวด โดยได้นำ ECOBRICS ไปประยุกต์ใช้ เช่น จัดทำโต๊ะเก้าอี้ แปลงผัก แปลงดอกไม้ ตลอดจนจัดทำมุมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการขยะ ได้อย่างถูกวิธี

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการบริหารจัดการขยะมีพิษ	เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะมีพิษในชุมชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	ประชาชนในพื้นที่ท่าก้อ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	จัดเก็บขยะมีพิษหรือขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลท่าก้อ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เก็บขยะมีพิษหรือขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลท่าก้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่/หมู่บ้านทั้งหมด โดยรวบรวมส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ทั้งหมด ๖๕๑.๗ กิโลกรัม (ดำเนินการตามโครงการฯ โดยไม่ใช้งบประมาณ)
๒.โครงการชุมชนปลอดขยะ (ถังขยะลดโลกร้อน)	เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะมีพิษในชุมชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม	บ ร ร ลุ ต าม วัตถุประสงค์	๑.ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลท่าก้อ มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบทั้ง ๙ แห่ง	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลท่าก้อ มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครบทั้ง ๙ แห่ง	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ๒.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถบริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างถูกวิธี

๑.๓ แผนงานการเกษตร

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน	เพื่ออบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.ประชาชน จำนวน ๕๐ คน ๒.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ ป ัญ ญา ท ำ อ ง ถิ น ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้แก่ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้รับทราบ	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๕ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ๒.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้
๒.โครงการอบรมและส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.ประชาชนจำนวน ๑๐๐ คน ๒.ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๓ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๒.ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

๑.๔.แผนงานเคหะชุมชน

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	เพื่ออุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก สำหรับดำเนินการโครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	อุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์	ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีภาพลักษณ์ที่สวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอแม่สรวย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์:การพัฒนาด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการอบรมพนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๗๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างมีความรู้ปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒.โครงการกิจกรรม ๕ ส	เพื่อให้บุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ มีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม ๕ ส.	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	บุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ๕ ส อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	บุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรม ๕ ส เป็นอย่างดี	บุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของโครงการ อาคารสถานที่ทำงานมีความสะอาด เป็นระเบียบ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๓.โครงการงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ทำกิจและประชาชน หมู่ ๑-๒๘	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ รำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ประชาชนมีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเข้าร่วมทำพิธีบวงสรวง ทุกวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี
๔.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ทำกิจ และประชาชนในพื้นที่ตำบลทำกิจ เข้าร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติ ในวันสำคัญต่างๆ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ ๙๐ พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำกิจ และประชาชนในพื้นที่ตำบลทำกิจ มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	ข้าราชการ พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำกิจ และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สรวย ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
๕.โครงการจิตอาสาพระราชทาน	เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ทำกิจ และประชาชนในพื้นที่ตำบลทำกิจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในวันสำคัญต่างๆ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ ๙๐ พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำกิจ และประชาชนในพื้นที่ตำบลทำกิจ มีส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสา มีความรักความสามัคคี ๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลทำกิจ
๖.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาภาวะผู้นำและด้านการบริหาร	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๑ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาภาวะผู้นำและด้านการบริหาร

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๗.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๗๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๐ คน เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้รับความรู้ นำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ทุกวันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	พนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าก้อ ประชาชนตำบลท่าก้อ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้าราชการ และพนักงานสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๙.โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มีต่อประชาชนชาวไทย	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	อุทยานที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ประชาชนมีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๑๐.โครงการประกอบรัฐพิธี	เพื่อจัดกิจกรรมประกอบรัฐพิธีต่างๆในวันสำคัญ	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	อุทยานที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ ในวันสำคัญ	ข้าราชการ พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สรวย ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
๑๑.โครงการสนับสนุนการจัดงานสักการะพ่อขุนเม็งรายฯ	เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	อุทยานที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช	ประชาชนมีส่วนร่วมกราบไหว้สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช" สังกัดคีสิทธิ์หมู่บ้านคูเมืองจังหวัดเชียงราย

กลยุทธ์: การพัฒนาด้านการบริหารงานมีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วน

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนให้มีธรรมเนียมในการนิยมสุจริตโปร่งใสและมีส่วนร่วมในทุกระดับของตำบลท่าก้อ	เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานสังกัดในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	พนักงานสังกัด ใน องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าก้อ และประชาชนในพื้นที่ ตำบลท่าก้อ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)
๒.โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ๒.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ จำนวน ๓๐ คน ๒.พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ ได้รับความรู้การ บริหารความเสี่ยง	บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ คน เท่ากับเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	พนักงานสังกัด ใน องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้รับความรู้การบริหารความเสี่ยง และวิธีการ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด
๓.โครงการพัฒนาและบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น	บ ร ร ลุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ผู้นำชุมชน จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้ง ไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๙๕ คน สูงกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	๑.ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถ พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กรจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง ๒.โครงการในแผนพัฒนา หมู่บ้าน มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๔.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การเขียนโครงการ	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและเข้าใจในหลักการการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	๑.ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ หมู่บ้านละ ๒ คน ๒.พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๑๐ คน และ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๖ คน ทำกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการการเขียนโครงการ ภาระงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนภายในและ/ หรือภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการของคณะกรรมการด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑.คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพการทำงาน	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)
๖.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณ	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำงบประมาณพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐ คน	สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๖ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำงบประมาณพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๗.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล	เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล	บรรลุตามวัตถุประสงค์	พนักงานสังกัดในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ๒. จัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๒๘ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์	พนักงานสังกัดในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าก้อทราบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
๘.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา	เพื่ออบรมให้ความรู้กับประชาชนและพนักงานสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน/หมู่บ้าน	บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑. ประชาชนและพนักงานสังกัดในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๖๐ คน ๒. แผนพัฒนาชุมชน จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน	สูงเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๐ คน สูงเป้าหมายที่ตั้งไว้	ประชาชนและพนักงานสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน/หมู่บ้าน
๙.โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	๑. หมู่บ้านมีแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ๒. เสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ (โอนงบประมาณรายจ่ายไปงบปรับปรุงที่ดินแลสิ่งก่อสร้าง)

๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการอบรมการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน ในเรื่องการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	พนักงานสังกัด ใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จำนวน ๕๐ คน	น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔ คน น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง (ไม่ใช้งบประมาณ)

๑.๔. แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์		เป้าหมาย		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน	ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน		
๑.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี	๑.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายกำหนด ๒.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีและแนะนำขั้นตอน วิธีการในการชำระภาษีให้แก่ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีได้เข้าใจ และ เห็นความสำคัญของการชำระภาษี	บ ร ร ล ุ ต ำ ม วัตถุประสงค์	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๐ คน	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๑ คน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษี ขั้นตอน และวิธีการในการชำระภาษี และเห็นความสำคัญของการชำระภาษี ๒.สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายกำหนด

ปัญหาและอุปสรรค

๑. ส่งเสริมการจัดทำงบประมาณและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
๒. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้น อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในการให้ความร่วมมือโดยเฉพาะการทำประชาคมท้องถิ่นซึ่งมีการดำเนินการในทุกส่วนราชการ
๓. ข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องไม่สามารถทำได้ ทำให้ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด
๔. ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ พิจารณาบรรจุแผนงาน โครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันที่
๕. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ที่เกิดอันตรายต่อประชาชนและสัตว์ต่างๆ ในตำบล แนวทางการแก้ไขปัญหาคือการประชาสัมพันธ์รณรงค์ การป้องกัน/ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาดการทำลาย การรักษา
๖. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล ยังมีถนนหลายเส้นทางที่ยังมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ดี เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้าแนวทางการแก้ไขคือจัดทำโครงการก่อสร้างถนน โดยใช้งบประมาณของ อบต. หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกให้ได้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. โครงการที่ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือไม่บรรลุเป้าหมาย ให้ใส่เหตุผลและวิธีการแก้ไขไว้ด้วย
๒. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอให้ใช้ช่องทางหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๓. เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้ขอรับเงินอุดหนุนด้วย
๔. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาจำนวนโครงการ/กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการปัจจุบันของประชาชน และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ
๕. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้นๆ และสามารถดำเนินโครงการได้ครบ ทุกโครงการ/กิจกรรม
๖. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๗. การขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ

กล่าวโดยสรุป ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ความเข้าใจของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

ดังนั้น นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ หน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนัก/กอง และฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ตลอดไป

แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)		
รวมคะแนน		๑๐๐	

๒.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เพื่อดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ เรื่องใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ตามข้อ ๒๙ (๑) (๒) และ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผลคะแนนเป็นดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๐๐

๒. การผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๕๐

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จะได้นำผลการรายงานดังกล่าวไปเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น และการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ให้สำเร็จ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ <https://www.thakho.go.th> หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรัชชณพงษ์ รัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในภาพรวม และแบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในแต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ (320 คน)

1. เพศ ชาย จำนวน 141 คน หญิง จำนวน 179 คน
- 2.อายุ ต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 35 คน 31-40 ปี จำนวน 70 คน 41-50 ปี จำนวน 113 คน
 50 ปีขึ้นไป จำนวน 102 คน
- 3.การศึกษา
 ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา จำนวน 93 คน มัธยมศึกษา/ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่า จำนวน 99 คน
 ปริญญาตรี จำนวน 88 คน สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 40 คน
- 4.อาชีพ
 รับราชการ จำนวน 48 คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 19 คน
 รับจ้าง จำนวน 52 คน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 50 คน
 พนักงานของรัฐ จำนวน 55 คน เกษตรกร จำนวน 89 คน อื่นๆ จำนวน 7 คน

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	170	150	0
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	183	137	0
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	168	152	0
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	193	127	0
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	145	175	0
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	158	162	0
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	160	160	0
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	173	147	0
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	195	125	0

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
		มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยสุด 1
1.แผนงานรักษาความ สงบภายใน	1.ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลท่าก้อ	173	121	26	0	0
2. แผนงานสาธารณสุข	2.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น					
3. แผนงานศาสนาและ วัฒนธรรม	3. ส่งเสริมและสนับสนุนงาน ประเพณี วัฒนธรรมทั้งชุมชนบน พื้นที่สูงและชุมชนพื้นที่ราบของ ตำบลท่าก้อที่ถือปฏิบัติกันมาอย่าง ต่อเนื่อง					
4. แผนงานงบกลาง	4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สาธารณสุขให้กับองค์กรประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					
5. แผนงานสร้างความ เข้มแข็ง	5.การรณรงค์ การส่งเสริม การ ป้องกัน การควบคุมโรคต่างๆที่เกิด กับประชาชน และโรคอุบัติขึ้นใหม่ รวมไปถึงโรคติดต่อ โรคระบาด ต่างๆ					
6. แผนงานสังคม สงเคราะห์	6.ร่วมมือและประสานกับองค์กร ต่างๆ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่จะ เกิดขึ้นภายในตำบลท่าก้อ					
7. แผนงานการเกษตร						

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
		มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยสุด 1
1.แผนงานการศึกษา	1.จัดให้มีการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวัยเรียนให้มีสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวันให้เพียงพอจากการภารกิจการถ่ายโอน 2.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก่อนวัยเรียน 3.ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้าน	115	182	23	0	0

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
		มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยสุด 1
1.แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	พัฒนาระบบโครงการก่อสร้าง ถนนระบบประปา ระบบประปา น้ำ งานอาคารต่าง ๆ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ทั่วถึง บำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	122	185	13	0	0

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
		มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยสุด 1
1.แผนงานการศึกษา 2.แผนงานเกษตร	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	193	98	20	9	0

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
		มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยสุด 1
1.แผนงานเกษตร 2.แผนงาน สาธารณสุข 3.แผนงานการศึกษา 4.แผนงานเคหะและ ชุมชน	1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมตามวิถีของชุมชนในตำบล 2.รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง และ การป้องกันหมอกควัน ไฟป่า	118	160	39	3	0

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
		มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยสุด 1
1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1.การบริหารจัดการองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อก้าวสู่องค์กร ทันสมัย โปร่งใส 2.พัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมสำหรับการบริหารและบริการประชาชน	178	105	32	5	0

ผู้ให้ข้อมูลจากการวัดความพึงพอใจของการดำเนินการจัดทำบริการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประกอบด้วย โครงการกิจกรรมงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัดผลได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด ๗ แผนงาน จำนวน ๕๙ โครงการ ประกอบด้วย

- ๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน
- ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข
- ๑.๓ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๔ แผนงานงบกลาง
- ๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
- ๑.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๑.๗ แผนงานการเกษตร

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมาก ร้อยละ ๔๘.๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา มี ๑ แผนงาน จำนวน ๒๑ โครงการ ประกอบด้วย

- ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๔๖.๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี ๑ แผนงาน จำนวน ๘๐ โครงการ ประกอบด้วย

- ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมาก ร้อยละ ๔๒.๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล มีทั้งหมด ๒ แผนงาน จำนวน ๗ โครงการ ประกอบด้วย

- ๔.๑ แผนงานการศึกษา
- ๔.๒ แผนงานเกษตร

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๓๗.๘๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มีทั้งหมด ๔ แผนงาน จำนวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย

๕.๑ แผนงานเกษตร

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข

๕.๓ แผนงานการศึกษา

๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมาก ร้อยละ ๔๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร มีทั้งหมด ๑ แผนงาน จำนวน ๒๓ โครงการ ประกอบด้วย

๑.แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานสถิติและวิชาการ)

๓.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

๔.แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

ในภาพรวมพบว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๔๒.๑๐



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ที่ ๙๑๗/๒๕๖๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๔ โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่ถูกต้องตามระเบียบฯ และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าก้อ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประกอบด้วย

๑. นายรัชชนพงษ์	รัตนะ	ตำแหน่ง นายก อบต.ท่าก้อ	ประธานกรรมการ
๒. นายอุ๊ด	อุยี่	ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าก้อ	กรรมการ
๓. นายสันติกุล	จือปา	ตำแหน่ง รองนายก อบต.ท่าก้อ	กรรมการ
๔. นายวิวัฒน์	ชัยสุวรรณ	ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.ท่าก้อ	กรรมการ
๕. นางพิกุล	เยเบียง	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ท่าก้อ ม.๒๔	กรรมการ
๖. นายอภิชาติ	แสงขำ	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ท่าก้อ ม.๒๖	กรรมการ
๗. นางเพชรรุ่ง	ยานะโค	ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
๘. นายเอกพล	จะเสื่อ	ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
๙. นายอินสอน	วรรณกุล	ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
๑๐. นายเทียม	มณีวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายบำรุง	มูลวัง	ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๒. นายพิชัย	นันทา	ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๓. นายปฐมทัศน์	อวดท้าว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าดอน(วิทยาสmith์)	กรรมการ
๑๔. นายพรศักดิ์	วงศ์เทพเทียน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการรพ.สต.ตำบลท่าก้อ	กรรมการ
๑๕. นางสุนารี	พวงสายใจ	ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๑๖. นางสาวกรกวินท์	ริดจันทร์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ท่าก้อ	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาววรรณภา	สิตีวรรณภา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวเยาวพา	ไชยเลิศ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม ๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔ และ ๑๕ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์...

- (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
- (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย

๒. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทำก็อ นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทำก็อให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๓. พิจารณาร่างแผนพัฒนา และร่างแผนดำเนินงาน

๔. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดข้อบ่งชี้ และรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

๕. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๗. ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำก็อด้วย

๘. นำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทำก็อ และหรือเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทำก็อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายรัชชณพงษ์ รัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำก็อ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ที่ ๙๑๘/๒๕๖๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ โดยผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่ถูกต้องตามระเบียบฯและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประกอบด้วย

๑. นางสาวกรกวิทย์	ริดจันทร์	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.ท่าก้อ รักษาราชการแทนปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นายสุข	รำไพ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นางกานดา	อินสุวรรณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. น.ส.วรรณช	ชนะโรจน์รุ่งเรือง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. นางพลับพลึง	ประสมสวย	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖. นายฤทธิ์พันธ์	สุริยศ	ตำแหน่ง	ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
๗. นายธนภฤต	สะอาด	ตำแหน่ง	ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
๘. นายสุรชัย	กันจันนะ	ตำแหน่ง	ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
๙. นางสาววรรณภา	สิติวรรณา	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวเยาวพา	ไชยเลิศ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายรัชชณพงษ์ รัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ที่ ๙๑๙/๒๕๖๖

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ประกอบด้วย

๑. นายกิตติศักดิ์	อัครสิริธีรกุล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตำ	ประธานกรรมการ
๒. นายเชิดศักดิ์	มีสุข	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ท่าก้อ ม.๖	กรรมการ
๓. นายณัฐพงษ์	ประสมส่อง	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ท่าก้อ ม.๕	กรรมการ
๔. นายเอกกมล	คำวิสูตร	ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ท่าก้อ ม.๗	กรรมการ
๕. นายอินเป็ก	อบอุ้น	ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
๖. นายมอญ	บุญของ	ตำแหน่ง ตัวแทนประชาคม	กรรมการ
๗. นายสุบิน	มณีวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายพุดพิงษ์	ขาวนวล	ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายปฐมทัศน์	อวดท้าว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าถ่อน	กรรมการ
๑๐. นางกานดา	อินสุวรรณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๑. นางสาววรรณุช	ธนะโรจน์รุ่งเรือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๑๒. นางสาววรรณภา	สิติวรรณา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๑๓. นางสาวเยาวพา	ไชยเลิศ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรัชชณพงษ์ รัตนนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ตามข้อ ๒๙ (๑) (๒) และ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้เสนอความเห็นดังกล่าวในรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ แล้ว

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ จะได้นำผลการรายงานดังกล่าวไปเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น และการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ให้สำเร็จ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ <https://www.thakho.go.th> หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรัชชนพงษ์ รัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ