



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ  
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

---

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ได้แถลง นโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา ของนโยบาย รวม ๙ ด้าน ประกอบด้วย นโยบายด้านการบริหารจัดการ , นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา,นโยบายด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม,นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ,นโยบายด้านศาสนาและประเพณีและวัฒนธรรม,นโยบายด้านสาธารณสุข,นโยบายด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ นโยบายด้านการสนับสนุนการจัดการด้านสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการและคนชราและนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการ จัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการพัฒนาและสร้างความเจริญให้แก่ตำบลท่าก้อ รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมาย กำหนดไว้

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ ทุกโครงการและกิจกรรมมีความ สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ พี่ น้อง ประชาชน ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดตามที่มุ่งหวังเอาไว้ ภายใต้ข้อจำกัดหลาย ประการ ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารได้เข้ามาดำเนินการจนประสบความสำเร็จเป็นที่ น่า พื่อใจ ในระดับหนึ่ง สำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่ริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ประชาชนโดย ส่วนรวมได้รับประโยชน์จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคสุดท้ายระบุไว้ว่า ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผล การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี จึงได้รวบรวมผลการ ดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘) จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ ป่า	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ -๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๕๐	๕๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘		✓	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๕	โครงการวันอาสาป้องกันฝ่ายพล เรือน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๕	๔๕	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓	๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน อปพร.	๑๐,๐๐๐	๙,๔๕๐	๕๕๐	๑ ตุลาคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าก้อ กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม -๓๑ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๘	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการสนับสนุนศูนย์บริหาร เครื่องจักรกลสาธารณะระดับอำเภอ กลุ่มโซนนิ่ง)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๙	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับ อำเภอ)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการบริหาร จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติฯ)	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
รวม ๑๐ โครงการ		๕๙๕,๐๐๐	๖๙,๓๕๕	๕๒๕,๖๔๕					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)									
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของอบต.ท่าก้อ ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กาย อุปกรณ์ตำบลท่าก้อ	๑๐,๐๐๐	๙,๑๘๐	๘๒๐	๑ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๙,๑๘๐	๑๐,๘๒๐					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๓๐	๑,๓๗๐	๑ มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๘๔๐	๒,๑๖๐	๑ ตุลาคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้าน ยาเสพติด (ทำกอล์ฟ)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ทู บี นัมเบอร์วัน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๕	โครงการคุณธรรมนำชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๐มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๖	โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๑,๕๐๘	๓,๔๙๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			✓ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและ แห่เทียนพรรษา	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม- สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๘	โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติ พันธ์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๙๑๕	๓,๐๘๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่มูเซอ(ลา หู่) (ประเพณีการกินวอ)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๓๗๕	๖๒๕	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			✓ ๔ มกราคม ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ มีนาคม -๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๑๑	อุดหนุนส่วนราชการ (สืบสานประเพณี นมัสการและสงฆ์พระธาตุคุดยตุ่ง)	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
	รวม ๑๑ โครงการ	๙๔๘,๐๐๐	๔๖๔,๒๖๘	๔๘๓,๗๓๒					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
๑.๔ แผนงานงบบกลาง									
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๕๓๓	๒๙๔,๔๖๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๗๐	๒๓๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๔,๐๖๑,๒๐๐	๘,๐๔๕,๖๐๐	๑,๖๐๑,๕๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๑๗๔,๒๐๐	๒,๑๕๒,๐๐๐	๔,๐๒๒,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๖๒,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๖	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗	รายจ่ายตามข้อผูกพัน(สมทบเงิน สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น)	๙๐๒,๘๘๐	๙๐๒,๘๘๐	๐	๑ ตุลาคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๘	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นตำบลท่าก้อ)	๔๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๗๗๒.๒๐	๑๐๑,๒๒๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘			✓ ๙ มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
รวม ๘ โครงการ		๓๒,๕๑๐,๒๘๐	๑๑,๗๐๘,๕๕๕	๒๐,๗๕๑,๗๒๕					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๑.๕ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)									
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนและร่วมกับแพทย์ พอสว.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการผ่าตัด ทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและ แมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและที่ด้อย โอกาส)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘			✓ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕	การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๒ บ้านป่าถ่อน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๖	การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๓ บ้านป่าลั่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๗	การควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านสบก้อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่า อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับปลา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านโฮ่ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่งชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๑๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฝักแหละ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๑๒	การตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลายลาว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๓	โครงการคนปลอดภัยโรคสัตว์ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันมะแพน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๔	การปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าเหียง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๕	โครงการคนปลอดภัยโรคสัตว์ปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรา จารีย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๑๖	การควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยน้ำขุ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๘ บ้าน ป่าเกี๊ยะ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๑๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๒๑ บ้านชัยมงคล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๙	การควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๒ บ้านร่มโพธิ์ทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๒๐	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้วนภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒๓ บ้านลางอ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๑	การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ต๋ำน้อย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๒	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒๖ บ้านใหม่สุขสรรค์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๓	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะคะ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
รวม ๒๔ โครงการ		๔๘๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
๑.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ เด็กผู้ด้อยโอกาส	๑๔,๑๐๐	๑๔,๑๐๐	๐	๑ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม สตรีและผู้สูงอายุ	๑๙,๔๐๐	๐	๑๙,๔๐๐	๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน พัฒนาสตรีตำบลท่าก้อ	๑๔,๑๐๐	๐	๑๔,๑๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๔	โครงการมทรรรมสูงวัยสร้างสุข ตำบลท่าก้อ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มีนาคม-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๑๖,๐๐๐	๑๕,๓๓๐	๖๗๐	๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๘			✓ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๖	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน (โครงการอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ		๒๖๓,๖๐๐	๑๕,๓๓๐	๒๖๔,๑๗๐					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต									
๑.๗ แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา									
๒.๑ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)									
๑	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและ ผู้ดูแลเด็กเพื่อการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๔,๑๐๘,๒๘๗	๑,๐๘๔,๒๗๒	๓,๐๒๔,๐๑๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๒๒,๗๕๗	๗,๒๔๓	๑ มกราคม -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้าน แม่ตำน้อย	๑๒๐,๙๖๐	๔๘,๗๐๘	๗๒,๒๕๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชน ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอะ บอโต้	๑๒๐,๙๖๐	๔๔,๒๘๐	๗๖,๖๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๖	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนท่าก้อ พลับพลาพิทยา	๕๓๒,๔๐๐	๔๒๐,๕๗๐	๑๑๑,๘๓๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านดินดำ	๕๘๙,๖๐๐	๓๐๒,๓๒๔	๒๘๗,๒๗๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๘	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านปางหก	๑๘๐,๐๐๐	๙๖,๓๐๐	๘๓,๗๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๙	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านปาง หลวง	๒๘๘,๐๐๐	๑๓๓,๗๖๗	๑๕๔,๒๓๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าถ่อน (วิทยาสmith)	๔๘๙,๖๐๐	๒๕๙,๓๖๘	๒๓๐,๒๓๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตำ	๑,๖๓๖,๘๐๐	๘๑๙,๘๕๒	๘๑๖,๙๔๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ฝัก แหละ	๑,๐๐๗,๖๐๐	๖๓๙,๔๗๔	๓๖๘,๑๒๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำ ชุ่ม	๓,๐๒๒,๘๐๐	๑,๙๔๐,๗๐๘	๑,๐๘๒,๐๙๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ โรงเรียนบ้านดินดำ)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๑๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในสถานศึกษา ให้แก่ โรงเรียน บ้านปางหก)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๑๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๑๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าถ่อน (วิทยาสmith))	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๑๘	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๙	โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา เสพติดและอบายมุข ให้แก่ โรงเรียน บ้านปางหลวง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๒๐	โครงการสนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่ โรงเรียนบ้านปางหก	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
<b>รวม ๒๐ โครงการ</b>		<b>๑๒,๓๖๒,๐๐๗</b>	<b>๕,๘๑๒,๓๘๐</b>	<b>๖,๕๔๙,๖๒๗</b>					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)									
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก บ้านดินดำ หมู่ที่ ๑	๖๒๐,๐๐๐	๐	๖๒๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านป่าถ่อน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด	๒๓๘,๐๐๐	๐	๒๓๘,๐๐๐	๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าถ่อน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด	๓๘๓,๖๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๒๒,๖๐๐	๑ ตุลาคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันฝาย หมู่ที่ ๔	๗๒,๐๐๐	๐	๗๒,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบก้อ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตรด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านสบก้อ จำนวน ๓ จุด	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบบคันคลอง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับปลา	๑๑๔,๕๐๐	๑๑๔,๕๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับปลา	๓๐๐,๗๐๐	๐	๓๐๐,๗๐๐	๑ เมษายน - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายกิวอ่างเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านโฮ้ง จำนวน ๒ จุด	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-พฤศจิกายน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗		✓		กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก บ้านปางหลวง หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ซอย ๑ บ้านปางน้ำฮ้าย หมู่ที่ ๙	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๑ มีนาคม -๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓		กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ จุด	๙๖,๐๐๐	๐	๙๖,๐๐๐	๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (สายหลักเข้าหมู่บ้าน)	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหล่ายลาว หมู่ที่ ๑๒ (ซอยใต้)	๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗		✓		กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะแพน หมู่ที่ ๑๓	๕๙๐,๐๐๐	๐	๕๙๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๑๔	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่ทำการเกษตร บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๑๖	๓๕๕,๑๐๐	๐	๓๕๕,๑๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ เมษายน ๒๕๖๘		✓		กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๖	๑๒๘,๙๐๐	๐	๑๒๘,๙๐๐	๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗		✓		กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยน้ำขุ่น	๑๑๙,๗๐๐	๐	๑๑๙,๗๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗		✓		กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนสายหลักเข้า หมู่บ้าน ห่อมบ้านป่าคาหลวง หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยชมภู จำนวน ๓ จุด	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเส้นไปปลังงาน น้ำ บ้านห้วยชมภู หมู่ที่ ๑๗	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเกี๊ยะ (ห่อมบ้านสันกลาง) หมู่ที่ ๑๘	๔๕๕,๐๐๐	๐	๔๕๕,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสุสาน หมู่ที่ ๑๙ บ้านบาหรา (ห่อมบ้านห้วยมะขามป้อม)	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทาง การเกษตร หมู่ที่ ๒๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ -๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านชัยมงคล	๓๕,๒๕๐	๓๔,๗๙๐	๕๖๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗			✓ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒ จำนวน ๒ จุด	๒๗๖,๗๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๑๔,๗๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘	กองช่าง
๒๙	โครงการจัดซื้อกระจกโค้งจราจรติดตั้ง ทางแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้าน ร่วมโพธิ์ทอง จำนวน ๙ ชุด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗			✓ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล่อจ้อ หมู่ที่ ๒๓ จำนวน ๔ จุด	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง

๓๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๓	๗๑,๖๐๐	๐	๗๑,๖๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗		✓		กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หออบบ้านอะบอโต้ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ต๋ำน้อย	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ต๋ำน้อย	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนาเสรี หมู่ที่ ๒๕	๕๑๐,๐๐๐	๐	๕๑๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๕	๗๑,๖๐๐	๔๖,๗๐๔	๒๔,๘๙๖	๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗			✓ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองช่าง
๓๖	โครงการจัดซื้อกระจกโค้งจรรยาจรส่องมุมอับสายตา บ้านพนาเสรี หมู่ที่ ๒๕	๑๐,๔๐๐	๑๐,๓๓๐	๗๐	๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗			✓ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๒๖ บ้านใหม่สุขสรรค์	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	กองช่าง
๓๘	โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว	๓๑๕,๘๐๐	๐	๓๑๕,๘๐๐	๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง

๓๙	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๗ บ้าน ดอนแก้ว	๑๓๗,๘๐๐	๐	๑๓๗,๘๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๘	๑๑๙,๐๐๐	๐	๑๑๙,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนชัย	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗		✓		กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้าง จุดรอรถรับ-ส่ง นักเรียน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗		✓		กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ	๘๓,๐๐๐	๐	๘๓,๐๐๐	๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๔๔	ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	๕๓๒,๐๐๐	๐	๕๓๒,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
๔๕	โครงการบำรุงรักษาฝายน้ำล้นแม่ลาว (ฝายดินดำ)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		กองช่าง
รวม ๔๕ โครงการ		๑๐,๑๕๑,๖๕๐	๑,๕๐๖,๓๒๔	๘,๖๔๕,๓๒๖					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล									
๔.๑ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)									
๑	โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว	๓๐,๐๐๐	๑๐,๙๕๐	๑๙,๐๕๐	๑ กุมภาพันธ์- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๓	โครงการบริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	๕,๔๐๐	๑ กุมภาพันธ์- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม เลี้ยงสัตว์	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมการใช้แอปพลิเคชัน ด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๑๕,๖๐๐	๔,๔๐๐	๑ ตุลาคม - ๑ กุมภาพันธ์- ๒๕๖๘			✓ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
รวม ๘ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	๔๑,๑๕๐	๑๕๘,๘๕๐					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล									
๔.๒ แผนงานการศึกษาฯ (งบเงินอุดหนุน)									
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปางหลวง ให้แก่โรงเรียนบ้านปางหลวง)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนท่าก้อพลับพลาพิทยา ให้แก่โรงเรียนท่าก้อพลับพลาพิทยา)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเลี้ยงปลาตุ๊กในบ่อซีเมนต์ ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าถ่อน (วิทยาสmith))	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพให้แก่โรงเรียนบ้านดินดำ)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ โรงเรียนบ้านปางหก)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการส่งเสริมทักษะการเกษตรธรรมชาติสู่การพึ่งพาตนเองให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ฝักแหะ)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษาฯ
รวม ๗ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว									
๕.๑ แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)									
๑	โครงการสถานศึกษาและชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			กองการศึกษา
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐					
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๖๔	๑,๓๓๖	๑ กุมภาพันธ์-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘			✓ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมีพิษ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๑๘,๖๖๔	๑๑,๓๓๖					
๕.๓ แผนงานเกษตร(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)									
๑	โครงการอบรมและส่งเสริมการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร									
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารงานทั่วไป)									
๑	โครงการอบรมพนักงานลูกจ้างและ พนักงานจ้างเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘				สำนักปลัด
๒	โครงการงานศาลสมเด็จพระนเรศวร มหาราช	๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๒๔๙,๑๐๐	๙๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๔	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		✓		สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงาน กิจการสภา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ -๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
๖	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารงานและการทัศนศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม -๓๑ กรกฎาคม๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการจัดงาน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการประกอบ รัฐพิธี)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม -๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗			✓ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการสนับสนุน การจัดงานสักการะพ่อขุนเม็งรายฯ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
รวม ๙ โครงการ		๖๓๕,๐๐๐	๓๗๔,๑๐๐	๒๖๐,๙๐๐					
๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ( งานสถิติและวิชาการ)									
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ จัดทำงบประมาณ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๑,๐๐๐					

ที่	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖.๓ แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ )									
๑	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิ ทัศน์สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช)	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗			✓ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ		๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐					

## ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการ/กิจกรรมบางโครงการไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องอำนาจหน้าที่

๒. โครงการ/กิจกรรมที่จะต้องได้รับการแก้ไขและเป็นความต้องการของประชาชนให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อดำเนินการมีอยู่จำนวนมาก แต่เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ/แผนงานได้ครบทุกโครงการ

๓. การตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการ งบประมาณไม่เพียงพอ และบางรายการมากเกินไป ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ต้องดำเนินการโอน เพิ่ม โอนลด งบประมาณ และบางรายการมีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางโครงการขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการ

๔. การปฏิบัติงานตามแผนยังมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร

## ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาจำนวนโครงการ/กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการปัจจุบันของประชาชน และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้นๆ และสามารถดำเนินโครงการได้ครบ ทุกโครงการ/กิจกรรม

๓. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๔. แต่ละแผนงานควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการให้มีความชัดเจน ครอบคลุม เพื่อป้องกัน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการจัดทำโครงการและเพื่อลดความเสี่ยง ในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด

## ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑. โครงการที่ดำเนินการควรมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์การขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริทุกหมู่บ้าน

๓. ควรเร่งรัด และกำชับให้เจ้าของโครงการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

๔. ควรพิจารณาการตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนลด โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

**กล่าวโดยสรุป** ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

