



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อ กรณีเเยียวยา หรือฟันพุหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๑๗๙	๗,๘๒๑	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-พ.ค.-๖๙			๒๐-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๑๒-พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๓๗๐,๐๐๐	๐	๓๗๐,๐๐๐	๑-พ.ค.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๕	โครงการวันอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๖	โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๗	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการสนับสนุนศูนย์บริหารเครื่องจักรกลสาธารณะระดับอำเภอ กลุ่มโซนนิ่ง)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๘	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๕-พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ)	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ท่าก้อ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์กายอุปกรณ์ตำบลท่าก้อ	๑๐,๐๐๐	๘,๒๑๕	๑,๗๘๕	๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-พ.ย.-๖๘			๒๘-พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๒	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๔๖๐,๐๐๐	๓๑๔,๔๙๐	๑๔๕,๕๑๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๑๓	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๕๐๐	๑๐,๐๔๘	๔๕๒	๑-ม.ค.-๖๙	๓๑-มี.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๖,๙๗๖,๐๐๐	๑๙,๑๙๗,๐๐๐	๗,๗๗๙,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๑๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	๗,๑๙๗,๖๐๐	๕,๐๕๕,๖๐๐	๒,๑๔๒,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒๖,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๑๗	เงินสำรองจ่าย	๓๔๖,๐๐๐	๒๓๒,๙๗๓	๑๑๓,๐๒๗	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๑๘	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๙	รายจ่ายตามข้อผูกพัน(สมทบเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น)	๑,๐๒๗,๓๘๐	๑,๐๒๗,๓๘๐	๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๕-พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด
๒๐	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลท่าก้อ)	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๖,๔๐๐	๕๓,๖๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๒๖-พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด
๒๑	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๒	เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๓	เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๔	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและ กลุ่มผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-มิ.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๗	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาสตรี ตำบลท่าก้อ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๑-ก.ค.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๒๘	โครงการมหกรรมสูงวัยสร้างสุข	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๔๑๕	๑๑,๕๘๕	๑-มี.ค.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙			๙-เม.ย.-๖๙	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๙	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	๑๒,๓๘๕	๒,๖๑๕	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ต.ค.-๖๘			๓๑-ต.ค.-๖๘	สำนักปลัด
๓๐	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน(โครงการอุดหนุน กลุ่มพัฒนาสตรี)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๓๑	โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๒๔,๖๕๔	๕,๓๔๖	๑-ม.ค.-๖๙	๒๘-ก.พ.-๖๙			๒๓-ก.พ.-๖๙	กองการศึกษา
๓๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๓๗๖	๓,๖๒๔	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๓๐-พ.ย.-๖๘	กองการศึกษา
๓๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการตามโครงการแข่งขัน กีฬาด้านกายยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๙-มี.ค.-๖๙	กองการศึกษา
๓๔	โครงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธ์	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๒๘-ก.พ.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๓๕	โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๔,๗๘๘	๒๑๒	๑-ต.ค.-๖๘	๒๘-ก.พ.-๖๙			๑๒-พ.ย.-๖๘	กองการศึกษา
๓๖	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่มูเซอ (ลาหู่) (ประเพณีการกินวอ)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๐๐	๒๐๐	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๙			๓-ม.ค.-๖๙	กองการศึกษา
๓๗	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่ เทียนพรรษา	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๓๐,๐๐๐	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๓๘	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข	๓๐,๐๐๐	๕,๓๗๕	๒๔,๖๒๕	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ส.ค.-๖๙			๒๖-ธ.ค.-๖๙	กองการศึกษา
๓๙	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๔๐	อุดหนุนส่วนราชการ (สืบสานประเพณีนมัสการ และสงฆ์น้ำพระธาตุคุดยุดง)	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	๑-ก.พ.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙	โครงการเข้าซ้อน กันในงานรัฐพิธี			กองการศึกษา
๔๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-พ.ค.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๔๒	โครงการสนับสนุนและร่วมกับแพทย์ พอสว.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๔๓	โครงการอบรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ก.พ.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙			๖-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๔๔	โครงการอาหารปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๔๕	โครงการขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการผ่าตัดทำห้มันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของและที่ด้อยโอกาส)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑-พ.ย.-๖๘	๓๐-เม.ย.-๖๙			๑๙-ก.พ.-๖๙	สำนักปลัด
๔๗	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๔๘	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าถ่อน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๔๙	โครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าลั่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๙			๕-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๕๐	โครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ตำ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๕๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕ บ้านสบก้อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๙			๑๓-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๕๒	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖ บ้านท่าก้อพลับพลา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๙			๒๗-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๕๓	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๗ บ้านโฮ่ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๙			๑๐-ก.พ.-๖๙	สำนักปลัด
๕๔	โครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘ บ้านปางหลวง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๕๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๙ บ้านปางน้ำฮ้าย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๕๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฝักเหละ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๖-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๕๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑๒ บ้านหล่ายลาว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๒๕-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๕๙	โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันมะแพน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๖๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าเหียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๒๔-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๖๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีหมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๑๓-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๖๒	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๖ บ้านห้วยน้ำขุน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๒๔-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๖๓	โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยขมิถุ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๑๗-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๔	โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าเกี๊ยะ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๖๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบาหรา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๖๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาด้าย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๒๗-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๖๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๒๑ บ้านชัยมงคล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๒-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๖๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๒๒ บ้านร่มโพธิ์ทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๕-ก.พ.-๖๙	สำนักปลัด
๖๙	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๒๓ บ้านล่อจ่อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๒๖-ก.พ.-๖๙	สำนักปลัด
๗๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒๔ บ้านแม่ตำน้อย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๗๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๕ บ้านพนาเสรี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๗๒	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๒๖ บ้านใหม่สุขสรรค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๒๓-ก.พ.-๖๙	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๓	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีหมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๗๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะคะ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๗๕	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและผู้ดูแลเด็กในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนรู้	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๗๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓,๘๔๐,๑๙๓	๒๓๖๗๙๗๘	๑,๔๗๒,๒๑๕	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๗๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พุ ปี นัมเบอร์วัน	๑๐๐,๐๐๐	๖๙,๐๔๐	๓๐,๙๖๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๗๘	โครงการคุณธรรมนำชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑-พ.ค.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๗๙	โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ม.ค.-๖๙	๒๘-ก.พ.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๘๐	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๒๖,๘๕๕	๓,๑๔๕	๑-ม.ค.-๖๙	๒๘-ก.พ.-๖๙			๑๖-มี.ค.-๖๙	กองการศึกษา
๘๑	ใ้แต่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๐๕๐	๑๓,๙๕๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-พ.ย.-๖๘			๒๙-ธ.ค.-๖๘	กองการศึกษา
๘๒	ใ้แต้รับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๘๒๐	๑๘๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-พ.ย.-๖๘			๓-ธ.ค.-๖๘	กองการศึกษา
๘๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนท่าก้อพลับพลาพิทยฯ)	๘๘๐,๐๐๐	๕๖๒,๖๙๔	๓๑๗,๓๐๖	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๘๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดินดำ)	๖๐๐,๐๐๐	๔๑๕,๒๗๒	๑๘๔,๗๒๘	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๘๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปางหก)	๒๐๐,๐๐๐	๒๘,๐๘๐	๑๗๑,๙๒๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๘๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านปางหลวง)	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๑,๙๗๐	๑๐๘,๐๓๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๘๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านป่าถ่อน วิทยาสmith)	๕๐๐,๐๐๐	๒๘๒,๒๓๑	๒๑๗,๗๖๙	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๘๘	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ต้า)	๑,๖๖๐,๐๐๐	๑,๐๖๕,๖๘๐	๕๙๔,๓๒๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๘๙	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ฝักและ)	๑,๔๐๐,๐๐๐	๘๔๑,๒๓๖	๕๕๘,๗๖๔	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๙๐	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไร่ขุน)	๓,๙๐๐,๐๐๐	๒,๕๘๙,๕๑๐	๑,๓๑๐,๔๙๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๙๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่ต๋าน้อย)	๙๕,๗๖๐	๗๔,๐๕๒	๒๑,๗๐๘	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๙๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านอะบอโด)	๑๐๕,๘๔๐	๓๙,๕๒๘	๖๖,๓๑๒	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองการศึกษา
๙๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านแม่ฝักและ ให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ฝักและ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๙๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่โรงเรียนบ้านดินดำ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙			๙-มี.ค.-๖๙	กองการศึกษา
๙๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่ โรงเรียน บ้านป่าถ่อน(วิทยาสmith)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๙๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ให้แก่ โรงเรียนบ้านปางหลวง)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙			๑๓-มี.ค.-๖๙	กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๙๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการทำกiosk พลับพลาพิทยาเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดสู่ สังคมที่ยั่งยืน โรงเรียนท่ากioskพลับพลาพิทยา)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๙๘	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติด ให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตำ)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๙๙	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านปางหก	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๑๐๐	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดินดำ	๑๐๖,๐๐๐	๐	๑๐๖,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านป่าถ่อน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๐๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าลั่น	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๐๓	โครงการเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๒ เชื่อม ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าลั่น	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๑๙-ม.ค.-๖๙	กองช่าง
๑๐๔	จัดซื้อชุดโคมไฟส่องสว่างถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ตำ	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๑๘-ก.พ.-๖๙	กองช่าง
๑๐๕	จัดซื้อท่อ PVC ส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ตำ	๕๓๐,๐๐๐	๐	๕๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ธ.ค.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๐๖	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ บ้านสบกือ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๐๗	โครงการติดตั้งกระฉากไค้มนภายในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ บ้านสบกือ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ยกเลิกโครงการ			กองช่าง
๑๐๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหมู่ที่ ๖ บ้านท่า กioskพลับพลา	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโฮ้ง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-ธ.ค.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๕/๓ หมู่ที่ ๗ บ้านโฮ้ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๑๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านปางหลวง	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นคอนกรีต เสริมเหล็กสายหลักบริเวณป่าปาง หมู่ที่ ๘ บ้านปางหลวง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านปางน้ำอ้าย	๓๘๖,๐๐๐	๐	๓๘๖,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านปางน้ำอ้าย	๑๑๒,๐๐๐	๐	๑๑๒,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านปางน้ำอ้าย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย จำนวน ๒ จุด	๔๙๔,๐๐๐	๐	๔๙๔,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนชัย	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ฝักแหละ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๑๙	โครงการก่อสร้างเขื่อนตาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยลาว	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๒๐	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยลาว	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๒๑	โครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยลาว	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	๓๑-พ.ค.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙			๑๒-มี.ค.-๖๙	กองช่าง
๑๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าเหียง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๒๓	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านป่าเหียง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๒๒-ธ.ค.-๖๘	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๒๕	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอยงาม	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นห้วยชมภู -ป่าคาหลวง หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยชมภู	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๒๗	โครงการปรับปรุงอาคารหอกระจายข่าวใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านป่าเกี๊ยะ	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๒๘	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ห่อม คริสตจักร หมู่ที่ ๑๙ บ้านบาहरา	๒๙๐,๐๐๐	๐	๒๙๐,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๒๙	โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ดินลูกรัง เป็นลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านบาहरา	๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๙ บ้านบาहरา	๗๔,๐๐๐	๐	๗๔,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านบาहरา	๑๖๗,๐๐๐	๐	๑๖๗,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๓๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาด้าย	๔๑๒,๐๐๐	๐	๔๑๒,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๓๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านผาด้าย	๒๐๖,๕๐๐	๐	๒๐๖,๕๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๓๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๒๑ บ้านชัย มงคล	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๓๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านชัยมงคล	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๓๖	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านร่ม โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๒	๗๑,๐๐๐	๐	๗๑,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๓๗	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒	๒๙,๐๐๐	๐	๒๙,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-พ.ย.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๓๘	โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านลोजจ	๔๓,๐๐๐	๐	๔๓,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๓๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒๔	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ พนาเสรี	๙๑,๐๐๐	๐	๙๑,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๔๑	โครงการเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลติกคอนกรีต ซอย ๒ หมู่ที่ ๒๖ บ้านใหม่สุขสันต์	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๑๖-ม.ค.-๖๙	กองช่าง
๑๔๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๖ บ้านใหม่สุขสันต์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๒๗ บ้านดอนแก้ว	๗๓,๖๐๐	๐	๗๓,๖๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๔๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นไปดอยตุง หมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะคะ	๒๘๕,๙๐๐	๐	๒๘๕,๙๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๔๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะคะ	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๔๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒๘ บ้านใหม่จะคะ	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๔๗	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอยงาม	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑-ส.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๔๘	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าก้อ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑-ก.ค.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง
๑๔๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน บ้านสบก้อ หมู่ที่ ๕	๑,๘๗๒,๐๐๐	๑,๘๖๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒-ต.ค.-๖๘	๑-ม.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง/ งบบุคหนุน เฉพาะกิจ
๑๕๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม สายเรียบคันคลองบ้านสบก้อ หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านหลายลาว ม.๑๒	๑,๘๔๓,๘๐๐	๑,๔๖๕,๐๐๐	๓๗๘,๘๐๐	๒-ต.ค.-๖๘	๑-ม.ค.-๖๙			๔-มี.ค.-๖๙	กองช่าง/ งบบุคหนุน เฉพาะกิจ

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๕๑	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำการเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านสบก้อ	๓๑๙,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๓-ต.ค.-๖๘	๒-ม.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง/ งบบุคลากร เฉพาะกิจ
๑๕๒	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำการเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านป่าถ่อน	๙๙๗,๐๐๐	๘๗๙,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๔-ต.ค.-๖๘	๓-ม.ค.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		กองช่าง/ งบบุคลากร เฉพาะกิจ
๑๕๓	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำลอดใต้ผิวทาง หมู่ที่ ๕ บ้านสบก้อ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๕-ต.ค.-๖๘	๔-ม.ค.-๖๙			๑๓-พ.ย.-๖๘	กองช่าง/ งบบุคลากร เฉพาะกิจ
๑๕๔	โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว	๒๐,๐๐๐	๑๔,๘๘๐	๕,๑๒๐	๑-พ.ย.-๖๘	๓๑-ส.ค.-๖๙			๑๗-ธ.ค.-๖๘	สำนักปลัด
๑๕๕	โครงการบริการและถ่ายทอด ความรู้	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๕๖	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๓๐๐๐	๗,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๙			๒๔-พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด
๑๕๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเลี้ยงสัตว์	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๕๐	๓๕๐	๑-ก.พ.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙			๓๐-มี.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๑๕๘	โครงการอบรมการใช้แอปพลิเคชันด้าน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๑๐๐	๑-ม.ค.-๖๙	๓๐-เม.ย.-๖๙			๑๘-ก.พ.-๖๙	สำนักปลัด
๑๕๙	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการน้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนทำก้อ พลับพลาพิทยา ให้แก่โรงเรียนทำก้อพลับพลา พิทยา)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๑๖๐	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเลี้ยงปลา ในบ่อซีเมนต์ ให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าถ่อน (วิทยา สมิทธิ)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๑๖๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ โรงเรียนบ้านปางทก)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา
๑๖๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการส่งเสริม ทักษะการเกษตรธรรมชาติสู่การพึ่งพาตนเอง ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ฝักหละ)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ			กองการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๖๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพให้แก่โรงเรียนบ้านดินดำ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๐-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ		๒๕-ก.พ.-๖๙	กองการศึกษา
๑๖๔	โครงการถังขยะเปียกกลดโลกร้อน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๑๙-พ.ย.-๖๙	สำนักปลัด
๑๖๕	โครงการบริหารจัดการขยะมีพิษ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑-มิ.ย.-๖๙	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๖๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-พ.ค.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๖๗	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-พ.ย.-๖๘	๒๘-ก.พ.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๖๘	โครงการอบรมและส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ส.ค.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๖๙	โครงการอบรมพนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้างเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๑-พ.ค.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๗๐	โครงการการจัดการเลือกตั้ง	๖๕๐,๐๐๐	๒๘๑,๐๕๑.๕๐	๓๖๘,๙๔๘.๕๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๒๘-ก.พ.-๖๙			๖-ก.พ.-๖๙	สำนักปลัด
๑๗๑	โครงการงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๗๒	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๗๓	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	๑๐,๐๐๐	๔,๐๕๐	๕,๙๕๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๑๗๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการสภา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๗๕	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานและการศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง พนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๑-ส.ค.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๗๖	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)	๕๐,๐๐๐	๒๔,๙๒๐	๒๕,๐๘๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๑๘-ม.ค.-๖๙	สำนักปลัด
๑๗๗	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการประกอบรัฐพิธี)	๓๕,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	๑๕,๓๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๑๗๘	อุดหนุนส่วนราชการ(โครงการสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์พ่อขุนเม็งรายฯ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๑-ม.ค.-๖๙			๑๔-ม.ค.-๖๙	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๗๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	๑-ธ.ค.-๖๘	๓๐ เมษายน ๖๙		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		สำนักปลัด
๑๘๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ งบประมาณ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙	๓๐-มิ.ย.-๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สำนักปลัด
๑๘๑	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โครงการ ดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	๑-ต.ค.-๖๘	๓๑-ธ.ค.-๖๘			๕-พ.ย.-๖๘	สำนักปลัด
		๗๐,๓๔๙,๐๗๓	๔๒,๙๖๔,๐๒๖	๒๗,๓๘๕,๐๔๘						